

NOTA DE PRENSA N° 200

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PISTAS Y VEREDAS PARA VILLA MARGARITA TIENE UN 25% DE AVANCE

La Municipalidad Provincial de Tacna ejecuta, entre otras importantes obras viales, el proyecto "Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la Asociación de Vivienda Villa Margarita", en la J.V. Mariscal Cáceres.

La Gerencia de Ingeniería y Obras informó que los trabajos tienen un avance de 25%, estando a la fecha, a dos semanas de concluir con el componente peatonal, es decir, la construcción de nuevas veredas.

Actualmente, personal edil realiza el nivelado del terreno, encofrado y vaciado de veredas, en diferentes tramos de la zona de intervención.

Una vez se concluya con estos trabajos (la última semana del mes de mayo), se procederá a hacer la conformación de la base granular y finalmente, la colocación de la carpeta asfáltica.

Por otro lado, también se desarrollarán trabajos de mejoramiento de canal de regadío, colocación de jardineras y arborización.

Como se recuerda, la obra inició hace 40 días, con un presupuesto de S/.780 mil soles y un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Tacna, 10 de mayo de 2022.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN