

## ESTADO SITUACIONAL DE LOS CAMINOS VECINALES DU. 070-2020

N°	DISTRITO	CODIGO RUTA	INSPECTOR	PLAZO DC FASE 2	FECHA DE INICIO PROGRAMA DO	FECHA DE TERMINO PROGRAMA DO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL SEGÚN ACTA DE TERMINACION	FECHA DE PARALIZACION	MOTIVO DE PARALIZACION	EJECUCION POR SUSPENSION		ESTADO	% AVANCE	OBSERVACION
											FECHA DE REINICIO	FECHA CULMINACION			
<b>CULMINADOS</b>															
1	Pachia	TA-612	ING. SIÑA CALDERON, YURI MAX	60	13/10/2020	11/12/2020	13/10/2020	11/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
2	Pachia	TA-613		45	13/10/2020	26/11/2020	13/10/2020	26/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
23	Pachia	TA-569		30	18/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	--	23/12/2020	Lluvias y Granizo	01/03/2021	07/03/2021	Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
24	Pachia	TA-568		90	13/10/2020	10/01/2021	13/10/2020	--	23/12/2020	Lluvias y Granizo	15/03/2021	02/04/2021	Culminado	100.00%	Falta Acta de Reinicio, Acta de Terminación
3	Calana	TA-616	ING. LUBE QUISPE, HERNAN RODRIGO	20	15/10/2020	03/11/2020	15/10/2020	03/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
4	Calana	TA-618		15	13/10/2020	27/10/2020	13/10/2020	05/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
5	Tacna	TA-635		15	18/11/2020	02/12/2020	18/11/2020	02/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
6	Tacna	TA-638		15	10/11/2020	24/11/2020	10/11/2020	24/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
7	Alto de la Alianza	TA-619		45	18/11/2020	01/01/2021	18/11/2020	30/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
8	Calana	TA-623	ING. RAMOS AROCUTIPA, AMADOR	30	15/10/2020	13/11/2020	15/10/2020	31/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
9	La Yarada los Palos	TA-640		30	16/10/2020	14/11/2020	16/10/2020	14/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
10	Palca	TA-590		30	24/10/2020	22/11/2020	24/10/2020	22/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
11	Palca	TA-591	ING. CHOQUEGONZA CONDORI, JESUS GUIDO	30	24/10/2020	22/11/2020	24/10/2020	22/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
12	Palca	TA-592		15	24/10/2020	07/11/2020	24/10/2020	16/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
13	Palca	TA-595	ARQ. LIENDO ROJAS, YESENIA ALEJANDRA	30	27/10/2020	22/11/2020	27/10/2020	22/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
14	Palca	TA-596		60	27/10/2020	22/12/2020	27/10/2020	22/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
15	Ciudad Nueva	R-3		45	13/10/2020	26/11/2020	13/10/2020	13/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
25	Palca	TA-601		60	27/10/2020	25/12/2020	27/10/2020	--	23/12/2020	Lluvias y Granizo	04/02/2021	05/02/2021	Culminado	100.00%	Con Acta de Culminación
16	Calana	R-1	ING. PAUCARA NUÑEZ, NEYZELY ESTHER	30	10/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	09/12/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
17	Ciudad Nueva	TA-622		15	10/11/2020	28/11/2020	10/11/2020	28/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
18	Calana	TA-628		15	13/10/2020	27/10/2020	13/10/2020	26/11/2020					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
19	Inclan	TA-603	ING. MIRANDA ALIAGA, LUIS TIMOTEO	60	14/11/2020	12/01/2021	14/11/2020	12/01/2021					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
20	Inclan	TA-608		60	14/11/2020	12/01/2021	14/11/2020	12/01/2021					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
21	Inclan	TA-609		75	14/11/2020	27/01/2021	14/11/2020	27/01/2021					Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
22	Pachia	R-2	ING. LLANQUE FRAQUITA, MARINO HELAMAN	90	20/10/2020	17/01/2021	20/10/2020	--	23/12/2020	Lluvias y Granizo	08/02/2021	22/02/2021	Culminado	100.00%	Con Acta de Culminacion.
<b>EN EJECUCION</b>															
26	Calana	TA-614	ING. PAUCARA NUÑEZ, NEYZELY ESTHER	90	13/10/2020	10/01/2021	13/10/2020	--	31/10/2020	Paralizado por incumplimiento	23/01/2021	29/03/2021	Paralizado por Falta de pago	62.61%	Valorizacion Mensual 04 Marzo
<b>SUSPENDIDOS</b>															
27	Palca	TA-594	ARQ. LIENDO ROJAS, YESENIA ALEJANDRA	90	27/10/2020	22/12/2020	27/10/2020	--	23/12/2020	Lluvia y Nieve	--	--	Suspendido (en trámite)	36.21%	Climatología
<b>PARALIZADOS</b>															
28	La Yarada los Palos	R-4	ING. RAMOS AROCUTIPA, AMADOR	45	20/10/2020	25/11/2020	--	--					Paralizado	0.00%	Duplicidad de Actividad
29	Palca	TA-593	ING. JORGE ESPINOZA CHAINA	15	24/10/2020	07/11/2020	--	--					Paralizado	0.00%	Afectación de Terceros









