

NOTA DE PRENSA N° 153

AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN J.V. MARISCAL CÁCERES TIENE 32% DE AVANCE

El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de la J.V. Mariscal Cáceres" registra 32% de avance.

La Gerencia de Ingeniería y Obras informó que, en el transcurso de las siguientes 2 semanas, se terminarán las veredas nuevas, concluyendo así el componente peatonal en San Roque, El Platanal, Los Laureles y Los Álamos.

Actualmente, las veredas, martillos y rampas de concreto tienen un avance de 70%, mientras que todas las pistas, antes polvorientas, han sido niveladas y compactadas.

Luego de terminar las veredas se intervendrá la calzada vehicular y las bermas laterales, con miras a concluir todo el proyecto en el mes de junio.

Como se recuerda, el presupuesto de dicho proyecto es cercano a los 3.5 millones de soles y el plazo de ejecución 150 días calendarios.

Tacna, 06 de abril de 2022.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN