

# AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2023

## RESUMEN EJECUTIVO



# PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA **RENDICIÓN** **DE CUENTAS** **2023**



**MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE TACNA**



**Crnl. PNP (r)**  
*Pascual Güisa Bravo*  
Alcalde Provincial de Tacna



**Coronel PNP (r) PASCUAL MILTON GÜISA BRAVO**  
**ALCALDE PROVINCIAL DE TACNA**

# REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

- Prof. Nora Victoria Morales Liendo
- Abg. Rodrigo Augusto Villanueva Moreno
- Srta. Fernanda Sonia Muñoz Soto
- Ing. José Antonio Huamán Flores
- Bach. Ing. Judith Yanet Laguna Saico
- CPC. Gerardo Renato Arias Váscones
- Abg. Amalia Turpo Chino
- Abg. Rony Gallardo Guevara
- Sr. Alexander Javier Flores Alfaro
- Sr. Enrique Arturo Vega Meléndez
- Prof. Juan Edgardo Torres Garate
- Abg. Walter Héctor Vildoso Ramírez
- Srta. Severina Nancy Chambi Vargas

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA


## VISIÓN

**“TACNA, CON IDENTIDAD PATRIÓTICA ,  
MODERNA, ORDENADA Y ATRACTIVA A  
LA INVERSIÓN, COMPROMETIDA CON EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y CON  
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”**

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA


## MISIÓN

**“GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD,  
PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL Y  
SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE  
TACNA, CON TRANSPARENCIA, COMPETITIVIDAD,  
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL E INCLUSIÓN”**



# OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

ING. ERICK JAVIER VILDOSO ALE



## MARCO LEGAL

- Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 2 incorporación del art. 119-A: Audiencias Públicas Municipales, los Gobiernos Locales realizan como mínimo dos (02) audiencias públicas Municipales al año, en Mayo y Setiembre.

# OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

## PRINCIPALES LOGROS

- Se conformó la comisión responsable de guiar, acompañar y validar el proceso de planeamiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2027 R.A. 092-2023 del 10/02/2023
- Elaboración y presentación de la Memoria Anual 2022, aprobada con A.C. N° 010-2023 31/03/2023
- Formulación del POI Multianual 2024-2026, aprobado con R.A. N° 238-2023 del 02/05/2023
- Informe de Evaluación de resultados PEI-POI 2022, aprobado con R.A. N° 260-2023 del 12/05/2023
- Conformación del Equipo Técnico y reinicio del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado PDLC de la Provincia de Tacna al 2034 (I Fase: avance 80%)

- **Actualización del ROF:** Se cumplió con la presentación de la Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPT, documento de gestión que se aprueba mediante Ordenanza Municipal. Actualmente se encuentra en proceso de evaluación legal.
  
- **Ratificación de TUPAs distritales:** Se cumplió con la revisión del TUPA de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en el Sistema Único de Trámites (SUT), aprobado con A.C. N° 039-2023.
  
- **Elaboración de Informes Técnicos:**
  - **Directivas** : 07
  - **Reglamentos** : 03
  - **Convenios** : 15
  - **Otras normas** : 04

# OFICINA DE PRESUPUESTO

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO DEL MES DE ENERO A JUNIO (EN SOLES)

CATEGORIA DE GASTO/GENERICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTAL	% AVANCE
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>99,286,583.00</b>	<b>102,450,059.00</b>	<b>38,589,671.63</b>	<b>63,860,387.37</b>	<b>37.67%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,943,229.00	44,961,080.00	21,830,435.27	23,130,644.73	48.55%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,332,093.00	7,544,084.00	1,203,589.66	6,340,494.34	15.95%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,970,773.00	47,437,153.00	14,346,076.69	33,091,076.31	30.24%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	684,988.00	1,267,991.00	359,950.59	908,040.41	28.39%
2.5 OTROS GASTOS	355,500.00	1,239,751.00	849,619.42	390,131.58	68.53%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL (INVERSIONES)</b>	<b>29,847,796.00</b>	<b>37,934,834.00</b>	<b>7,962,828.70</b>	<b>29,972,005.30</b>	<b>20.99%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,847,796.00	37,934,834.00	7,962,828.70	29,972,005.30	20.99%
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15,730,299.00</b>	<b>15,730,299.00</b>	<b>3,271.65</b>	<b>15,727,027.35</b>	<b>0.02%</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,730,299.00	15,730,299.00	3,271.65	15,727,027.35	0.02%
<b>TOTAL</b>	<b>144,864,678.00</b>	<b>156,115,192.00</b>	<b>46,555,771.98</b>	<b>109,559,420.02</b>	<b>29.82%</b>



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2023				EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2022			
		PIA	PIM	EJECUCION	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
2235676	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA		49,000	42,758.89	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2141758	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL PARA GRANDE DE LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	64,347	1,246,667	24,337.26	0.02	0.00	6,737,039.00	1,072,408.91	0.16
2223682	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA		104,739	80,927.46	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2167922	MEJORAMIENTO DE LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN ENTRE EL OVALO CUSCO Y LA AV. BASADRE Y FORERO DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	8,169,945	2,513,084		0.00	7,716,432.00	65,743.00	0.00	0.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	848,870	1,293,437	383,039.98	0.30	670,759.00	707,729.00	271,160.99	0.38
2542466	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA DE LA AV. MATEO PUMACAHUA, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PARA GRANDE DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,516,857	592,878.22	0.39		70,961.00	31,146.87	0.44
2552641	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR SITRADE Y CALLE Nº 01 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL EDEN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		486,519	334,613.86	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2546844	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL - PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,565,337	41,377.96	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2534467	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA BASADRE Y FORERO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	3,659,936	4,353,564	1,205,471.99	0.28		798,559.00	65,203.53	0.08
2510821	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,781,994	44,627.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2513800	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOC. DE VIV. LOS LAURELES, LOS ALAMOS, EL PLATANAL Y URB. SAN ROQUE DE LA J.V. MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		189,529	39,005.86	0.21		3,203,200.00	1,092,290.54	0.34



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2023				EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2022			
		PIA	PIM	EJECUCION	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
2349852	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA PROGRESO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA		3,358		0.00		104,749.00	21,429.50	0.20
2459970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	253,077	112,748		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2493475	CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	4,851,450	1,358,940	471,267.62	0.35	783,479.00	215,477.00	97,726.12	0.45
2454335	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,320,871	1,022,736.53	0.77	0.00	1,464,450.00	0.00	0.00
2549048	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y ESPACIO PUBLICO EN LA BERMA CENTRAL EN LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL CARRIL DE BAJADA EN EL TRAMO DE LA AV. JORGE BASADRE OESTE HASTA LA AV. CAPLINA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	6,602,522	6,998,839	1,094,019.03	0.16	0.00	1,772.00	0.00	0.00
2541274	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA AV. JORGE BASADRE HASTA LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y ENTRE LA AV. GUSTAVO PINTO HASTA LA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,722,177	188,116.54	0.11	0.00	306,663.00	76,915.11	0.25
2591917	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA REAL SAN FELIPE DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA		59,467	36,806.55	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2541353	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (DESDE LA CALLE CRISTINA VILDOSO HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE PJE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		1,603,073	239,252.01	0.15	0.00	3,392,372.00	49,326.86	0.01
2541030	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES HASTA CALLE CRISTINA VILDOSO Y ENTRE PJE PACAY HASTA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		265,424	50,020.37	0.19	0.00	3,596,323.00	83,572.41	0.02
2536630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZA HEROES DEL CENEPA DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	387,574	14,063		0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2023				EJECUCION AL I SEMESTRE AÑO 2022			
		PIA	PIM	EJECUCION	%	PIA	PIM	EJECUCION	%
2536360	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LA AV. 17 DE MAYO Y PASAJE TACORA DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	461,263	265,523		0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00
2502585	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA URBANIZACION VALLECITO Y URBANIZACION QUINTA SILES, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	622,287	519,841	317,182.06	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2519269	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. INDUSTRIAL TRAMO DESDE AV. GUSTAVO PINTO HASTA CALLE 14 DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		8,107	8,090.76	1.00	0.00	4,755,639.00	2,854,636.53	0.60
2552626	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE Nº 01, CALLE Nº 02, CALLE Nº 03 Y PASAJE PACHECO CESPEDES DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CESPEDES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		651,013	367,391.66	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2536255	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE SAMUEL ALCAZAR DE LA JUNTA VECINAL PARA CHICO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	531,116	7,432		0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
2536658	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS ENTRE EL JR. ALFONSO UGARTE Y AV. 17 DE MAYO DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	528,319	64,260		0.00	0.00	3,216.00	3,052.00	0.95
2530666	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MARGARITA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA		30,492	30,447.03	1.00	0.00	766,235.00	346,086.75	0.45
2475305	ADQUISICION DE ILUMINACION OPTICA DE DIODO EMISOR DE LUZ LED; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	757,581	766,073	88,277.24	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2547689	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA Y MINICARGADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		4,283,619	354,802.99	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2485987	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. JORGE BASADRE SUR, TRAMO OVALO CUSCO HASTA AV. BASADRE Y FORERO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA		21,063	20,486.86	0.97	0.00	345,450.00	322,543.33	0.93
2472979	ADQUISICION DE SEMAFORO Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	1,860,027	32,951	17,913.25	0.54	2,285,173.00	0.00	0.00	0.00
2486067	RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PASAJE ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	206,475	135,872		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>29,804,789.00</b>	<b>35,345,933.00</b>	<b>7,095,849.22</b>	<b>0.20</b>	<b>11,455,843.00</b>	<b>26,544,983.00</b>	<b>6,387,499.45</b>	<b>0.24</b>

## PLAN DE INCENTIVOS 2023: CLASIFICACIÓN TIPO A

COMPROMISOS	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO	MONTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
<b>COMPROMISO 1:</b> Mejora del estado nutricional y de salud de las niñas y niños de 3 a 12 meses (GDES)	RESOLUCION DE ALCALDIA N°362-2023-MPT	S/ 471,190.8
<b>COMPROMISO 2:</b> Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial (GGT)	RESOLUCION DE ALCALDIA N°455-2023-MPT	S/ 503,686.8
<b>COMPROMISO 3:</b> Implementación de un Sistema Integrado de Residuos Sólidos sostenible (GGA)	RESOLUCION DE ALCALDIA N°403-2023-MPT	S/ 357,455.1

# OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

## PRINCIPALES LOGROS

- “Diagnóstico de la Situación de las Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos de la MPT”, para la Programación Multianual de Inversiones 2024-2026.
- Programa Multianual de Inversiones 2024-2026 de la MPT, aprobada mediante R.A N°117-2023-MPT del 23/02/2023, comprendiendo las brechas identificadas en el diagnóstico situacional y la Cartera de Inversiones.

- Aprobación e incorporación de 18 inversiones no previstas a la cartera de inversiones 2023 de la MPT (15 proyectos de inversión y 03 IOARR) y su registro en el módulo de Programación Multianual de Inversiones.
- 11 acciones de asistencia técnica al Comité de Seguimiento de Inversiones, 04 sesiones ordinarias y 01 sesión extraordinaria del Comité de Seguimiento de Inversiones.
- 50 informes en materia programación multianual y en gestión de las inversiones.
- 04 evaluaciones ex post de corto plazo, a inversiones culminadas y liquidadas.

# OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

**ABOG. YANIRA YESSICA RAMIREZ NAPA**

- La Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria según al nuevo Reglamento de Organización y Funciones ROF aprobado con Ordenanza N° 032-2022 de fecha 27 de octubre del 2022, es el órgano de apoyo encargado de dirigir, planear, organizar y evaluar el apoyo administrativo al Concejo municipal y a la Alcaldía, la gestión documentaria, la atención al público de la Municipalidad.
- Se encuentra a cargo de las siguientes áreas:

Transparencia

Concejo Municipal

Trámite Documentario


Resoluciones

Archivo Central

# PRODUCCION DE NORMAS MUNICIPALES ENERO – JUNIO AÑO 2023

Se registraron, publicaron:

384	Resoluciones de Alcaldía
31	Acuerdos de Concejo
08	Ordenanzas Municipales
08	Decretos de Alcaldía
08	Convenios




Para su cumplimiento respecto a las disposiciones de parte del ejecutivo y otros dispositivos municipales de competencia del alcalde.

# SOLICITUD DE TRANSPARENCIA - TUO DE LA LEY N° 27806

DECRETO SUPREMO N° 021-2019-JUS  
ENERO – JUNIO  
AÑO 2023

SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS
1576	1464



- 112 solicitudes durante el primer semestre del año 2023 que no fueron atendidas por el área.
- De las solicitudes atendidas, 483 solicitudes están pendientes de recoger por los administrados.

## CONCEJO MUNICIPAL ENERO – JUNIO AÑO 2023

### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevaron a cabo 08 fiscalizaciones que representan el 32% de lo programado.

Se produjeron 46 dictámenes de las diferentes Comisiones, que representa el 69% de la meta programada.

# SESIONES DE CONCEJO ENERO – JUNIO AÑO 2023

- Se realizaron:

SESIONES ORDINARIAS	SESIONES EXTRAORDINARIAS
07	13



# ARCHIVO CENTRAL ENERO – JUNIO AÑO 2023

- Se realizaron:



• Registro y Conservación de documentos	7451	expedientes
• Transferencia documental	07	metros lineales
• Servicio de búsqueda de información del archivo central	360	expedientes
• Digitalización de documentos y expedientes	4329	expedientes
• Organización y selección de expedientes de abandono	1105	expedientes

**GRACIAS.**

# OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

LIC. VANESSA MERCADO

## JURAMENTACIÓN DEL ALCALDE A REGIDORES

- (01/01) Sesión solemne para la juramentación del alcalde provincial de Tacna, Crnl. PNP (r) Pascual Güisa Bravo, y el cuerpo colegiado de regidores. Evento protocolar se llevó a cabo en el Teatro Municipal



## INFORME 100 DÍAS DE GESTIÓN

- (19/04) El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Crnl. PNP (r) Pascual Güisa Bravo, presidió el informe de 100 días de la gestión, una importante actividad que permitió visibilizar las políticas y acciones emprendidas por la actual gestión en las distintas dependencias.



## INAUGURACIÓN DE OBRAS

- (19/05/) La Municipalidad Provincial de Tacna liderada por el Alcalde Crnl. PNP (r) Pascual Güisa Bravo, **inauguró** la obra de pistas y veredas de la Urb. Quinta Siles y Urb. Vallecito, a fin de brindar una infraestructura vial adecuada.
- (01/06) Se **inauguró** el "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana de la Junta Vecinal Nuestra Señora de la Natividad".



## SEGMENTO HUELLAS DEL PASADO

- Se emitieron varias ediciones del segmento “Huellas del pasado” como parte de un contenido que pueda revalorar la cultura y los acontecimientos históricos de nuestra ciudad. Hechos como el Batalla del Campo de la Alianza, la Batalla del Morro de Arica, la respuesta de Francisco Bolognesi, entre otros episodios que nunca deben ser olvidados.



## RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DE LA MADRE

- En una emotiva Sesión Solemne por el Día de la Madre, la Municipalidad Provincial de rindió un merecido reconocimiento a las madres de distintas instituciones y ámbitos sociales.




**GRACIAS.**

# OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ECO. ALFREDO SAUL PUMA CRUZ**

- **La oficina de administración y finanzas para el desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas**



# OFICINA DE ABASTECIMIENTO

## DESCRIPCION

- **LAS OFICINA DE ABASTECIMIENTO ES LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LOS PROCESOS QUE DERIVAN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO NACIONAL.**

# OFICINA DE ABASTECIMIENTO

**PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS AL 30/06/2023.**

- **TOTAL DE PROCESOS: 25 PROCESOS DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.**

## EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS POR LA ENTIDAD– ENERO - JUNIO 2023

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	05	S/786,440.40	S/.0.00	S/786,440.40
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16	S/7'435,036.79	S/.0.00	S/7'435,036.79
COMPARACION DE PRECIOS	3	S/ 184,356.00	S/.0.00	S/ 184,356.00
CONTRATACION DIRECTA	1	S/992'364.18	S/.0.00	S/992'364.18
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>				<b>S/9'398,197.37</b>

# OFICINA DE CONTABILIDAD

## PRINCIPALES LOGROS

- **Se realizó el 100% de los análisis y conciliaciones de las cuentas contables al I trimestre del ejercicio 2023.**
- **Se realizó el 90% de los análisis y conciliaciones de las cuentas contables al I semestre del ejercicio 2023.**
- **Se realizó las declaraciones al 100% de los pdt 621 IGV renta mensual, pdt 626 retenciones y la presentación del 100% de libros electrónicos (registro de ventas y compras) al mes de junio 2023.**

# OFICINA DE CONTABILIDAD

## PRINCIPALES LOGROS

- **Se realizó el 100% de la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria, de conformidad con los dispositivos legales vigentes al I trimestre del 2023.**
- **Avance del 90% de la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria, de conformidad con los dispositivos legales vigentes al I semestre del 2023.**
- **Se registró 4505 expedientes en el sistema siaf, en la fase de devengado de las operaciones del gasto hasta por un monto de s/ 57,994,012.27, en todos los rubros.**

# OFICINA DE TESORERIA

- **La emisión de los recibos de recaudación y el correspondiente registro en el SIAF modulo administrativo se ha venido cumpliendo con regularidad.**
- **Las captaciones y control de ingresos por rubro y tipo de recurso se viene registrando y controlando**
- **Al 30 de junio se han girado 6982 expedientes de pago cumpliendo con el control previo respectivo**

# OFICINA DE TESORERIA

- **Se cumplió con el control de pago de tributos renta de 4ta, renta de 5ta, retenciones del IGV, detracciones, ESSALUD, ESSALUD VIDA, SCTR, SNP, SEGURO FACULTATIVO, COSAP, en coordinación con la Oficina de Contabilidad y la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.**
- **Las conciliaciones bancarias de las cuentas del Banco de la Nación y de la banca privada están al 30/06/2023, lo que permite una adecuada programación y control de recursos financieros, priorización de pagos y control de saldos.**
- **Al 30 de junio se ha recepcionado, archivado y se encuentra en custodia 7860 comprobantes de pago previa verificación de fase pagado, con las firmas correspondientes y posterior foliado respectivo.**

# OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES




## **C.C. Gestión de Mantenimiento y Asistencia Técnica DATA CENTER**

- **Mantenimiento al equipo de comunicación 10 switch, para brindar la continuidad de Servicio de red y conectividad en la MPT.**
- **Migración a nuevo servidor del sistema SIAF, logrando mayor capacidad de procesamiento y asegurar la continuidad de servicio.**
- **Actualización de 420 licencias Antivirus informático, para brindar la seguridad de la información.**
- **Asistencia técnica mensuales, atendiendo un promedio de 150 requerimientos.**

# OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

## C.C. Gobierno Digital

- Formulación del Plan de Gobierno Digital para su aprobación.
- Implementación de la FIRMA DIGITAL en la MPT, actualmente se aplica a boletas de remuneraciones al 100%
- Actualización y Mejoramiento del Sistema de Trámite documentario con firma digital al 80% para su implementación.
- Migración de la pagina web institucional, a la plataforma GOB.PE, del estado.
- Implementación de la Aplicación Móvil MUNI TACNA APP, para las consultas del ciudadano de trámites y compromisos ante la MPT.



# OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

## C.C. Mantenimiento de Software

- Implementación y adecuación de los Sistemas de RENTAS para los Beneficios tributarios 2023, en dos oportunidades.
- Mantenimiento y Mejoramiento al sistema de Recursos Humanos
- Mantenimiento a los sistema de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM), asegurando la continuidad de servicios



# OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

## DESCRIPCION

- **La Oficina de Equipo Mecánico, tiene por función principal, garantizar la disponibilidad permanente de la maquinaria y equipos, así como el suministro adecuado y oportuno del material agregados para atender a las Obras, Actividades de mantenimiento, eliminación de material excedente, escombros y otros que ejecuta la Entidad.**

# OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	OPERATIVO (OBS)	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	TOTAL
Unidad de Gestión de Maquinarias y Equipos	Equipo	31	7	38
Unidad de Gestión de Procesamiento de Materiales	Equipo	4	0	4
TOTAL	Unidad	35	7	42
	(%)	83%	17%	100.00%

# OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO


- **Mantenimientos y reparaciones que se realizaron, de los meses de enero a junio del presente año del área de mantenimiento**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		ENERO- JULIO	
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250	MANTENIMIENTO
2	EVALUACIONES REALIZADAS	150	EVALUACIONES

# OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

BIENES Y SERVICIO A OBRAS MPT

INGRESOS GENERADOS TOTALES



**VALORIZACION DE  
MAQUINARIA Y  
AGREGADOS DE  
OBRAS**

**S/ 1,503,510.35**

# OFICINA DE BIENES INMUEBLES

- **AREA LEGAL**

<b>ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS:</b>	<b>ENERO AL 30 JUNIO 2023</b>
Títulos de propiedad de Predios Municipales adjudicados a terceros en mérito al D.S. 004-85-VC	46
Adenda de Aclaración e Intervención	12
Minutas de Compra Venta de Predio Municipal	16
Cláusula de Aclaración e Intervención	20
Resolución de Levantamiento de Carga	08
Resolución de Autorización de Cambio de Nombre	13
Resolución de formalización de adjudicación	43
Minutas de Transferencia de Aportes Reglamentarios a favor de la MPT.	02
<b>TOTAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS AL I SEMESTRE</b>	<b>160</b>

# OFICINA DE BIENES INMUEBLES

- AREA LEGAL

REMISIÓN DE REPORTES MENSUALES – SIGA, A LA OFICINA DE CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- Se verifico y consolidó los Bienes Inmuebles que corresponde dar de BAJA; entre ellas, Obras Demolidas, Obras de Apoyo, Obras de Mantenimiento y Obras de Gasto.
- Conciliación Mensual de los Saldos Contables a Contabilidad

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE TACNA 2023.

# OFICINA DE BIENES INMUEBLES

- SANEAMIENTOS DE PREDIOS**

## ETAPA Y/O PROCESOS AL 30 DE JUNIO 2023

TITULAR	DENOMINACIÓN	ESTADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Lote 12 terminal terrestre de pasajeros sector sur del cerro Intiorko.	Etapa de diagnóstico (Rectificación de área)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA	Lote n°1 (Terminal Bolognesi), ubicado en la av. Circunvalación norte y prolongación de la calle Arias y Aragüés.	Etapa de diagnóstico (Rectificación de área)
MINISTERIO DE DEFENSA	Lote 4, Sector Copare, ubicado en la Panamericana Sur	Etapa de diagnóstico (Rectificación de área, independización de predios)

**GRACIAS.**

# OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**ING. ROLANDO DUILIO LIENDO YACTAYO**

# PLANILLAS Y CONTROL DE PERSONAL

## ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DENOMINACION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO						AVANCE FISICO ACUMULADO
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
1	ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	PLANILLA	9	9	9	9	9	9	<b>54</b>
2	DECLARACION DE PLANILLA ELECTRONICA PDT, PLAME Y DE APORTES PREVISIONALES AFPNET	REPORTE	5	5	5	5	5	5	<b>30</b>
3	ATENCION DE PEDIDOS Y RECLAMOS	INFORME	88	132	146	114	165	359	<b>1,004</b>
4	CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA Y PROGRAMACION DEL ROL DE VACACIONES	REPORTE	8	8	8	8	8	8	<b>48</b>
5	FORMULAR EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA	DOCUMENTO	0	0	0	0	1	0	<b>1</b>

# ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

## ACTIVIDADES REALIZADAS (Organización)

- Se ha elaborado los siguientes documentos normativos e instrumentos de Trabajo como propuesta:
  1. **“Directiva de Procedimientos para el Concurso de Practicas Pre profesionales y Profesionales de la Municipalidad Provincial de Tacna, aprobada y en proceso de implementación.**
  2. **“Directiva que establece disposiciones de Idoneidad en el Acceso a la Función Publica de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción de la Municipalidad Provincial de Tacna”, en proceso de aprobación.**

3. **“Reglamento Interno de Servicio Civil”**, en proceso de aprobación.
  4. **Plan de Implementación de Teletrabajo-MPT**, aprobado y en aplicación.
- Se realizó una charla informática al personal del Área de Escalafón, sobre aplicación de la **“DIRECTIVA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LEGAJOS PERSONALES DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD”**. Aprobado con R.G.M. N°004-2020. (Información que es de Relevancia en el área de Organización)

# ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

## ACTIVIDADES REALIZADAS ( Área de Certificaciones )

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	P E R I O D O						AVANCE FISICO ACUM.
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
Elaboración de Constancia de pago de haberes, descuentos y tiempo de servicio (Reporte de Remuneraciones)	DOC.	15	0	8	6	13	4	<b>46</b>
Elaboración de Constancia de Trabajo, Informes de atención a los requerimiento de información solicitada por las diferentes unidades orgánicas de la MPT y de otras entidades publicas.	DOC.	6	4	7	14	9	14	<b>54</b>
Elaboración Certificado de Trabajo, Certificado de Practicas Pre Profesionales, Certificado de Retención de 4ta y 5ta. Categoría, etc.	DOC.	140	151	115	64	69	45	<b>584</b>
<b>TOTAL</b>		<b>161</b>	<b>155</b>	<b>130</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>684</b>

## ACTIVIDADES REALIZADAS ( Escalafón )

ITEM	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO						AVANCE ACUMULADO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
001	EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS	INFORMES ESCALAFONARIOS	87	114	128	61	85	60	<b>535</b>
002	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS Y ACTUALIZACION DE LEGAJOS	EXPEDIENTES	134	241	107	96	106	117	<b>801</b>
<b>TOTAL</b>			<b>221</b>	<b>355</b>	<b>235</b>	<b>157</b>	<b>191</b>	<b>177</b>	<b>1336</b>

# BIENESTAR SOCIAL DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN

## ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACION 2023						TOTAL	
				EJECT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		JUN
001	TRAMITES ESSALUD	PERSONAS	FISICA	Ejecutado	76	62	72	96	81	66	453
002	CHARLAS DE REVALORACIÓN PERSONAL CONMEMORATIVAS	PERSONAS	FISICA		0	0	0	0	194	159	353
<b>TOTAL</b>					<b>76</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>96</b>	<b>275</b>	<b>225</b>	<b>806</b>

# CONTRATOS

## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se elaboró un total de 267 Contratos CAS, siendo 233 Contratos referente a los empleadores y 34 contratos referente a obreros.
- Se realizó 52 Procesos de Convocatorias CAS.
- Se elaboró 575 Contratos de Empleados de Proyectos de Inversión.

# SECRETARÍA TÉCNICA - PAD

## ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES	P E R I O D O						AVANCE ACUMULADO
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y/O PREVIA	2	8	2	0	3	3	18
PROCESOS INICIADOS Y/O FASE INSTRUCTIVA	2	5	2	1	2	3	15
PROCESOS CONCLUIDOS FASE SANCIONADORA	1	2	2	3	1	3	12
NO HA LUGAR A TRAMITE	2	2	7	2	6	1	20
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>65</b>

# SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST



## ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se cooperó con el Centro de Prevención de Riesgo del Trabajo ( CEPRIT ) de EsSalud para la realización de monitoreos de Dióxido de Carbono (CO2), con el fin de evaluar si la ventilación es adecuada o deficiente en las oficinas de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Tacna.
- Se desarrollo un taller de capacitación con Cebrit con los brigadistas de las sedes de la Municipalidad Provincial de Tacna, cuyo tema era las Pausas Activas.

- Se ha desarrollado un total de 25 capacitaciones, de las cuales 5 fueron capacitaciones relacionado a temas de seguridad y 20 referentes al riesgo de contagio de la COVID-19.
- Se ha desarrollado un total de 80 inspecciones periódicas referente al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado en las unidades orgánicas y en las obras de construcción.
- Con respecto a atenciones de enfermería, se brindaron un total de 116 atenciones.



ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	P E R I O D O						AVANCE FISICO ACUMULADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
Elaboración y evaluación documentos Gestión de seguridad y salud en el trabajo	DOCUMENTO	0	2	3	2	2	6	15
Inspeccionar periódicamente la operatividad del sistema de seguridad y salud en el trabajo aplicado en las unidades orgánicas	INSPECCIÓN	0	2	24	20	21	13	80
Asesorar y monitorear la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las unidades orgánicas	INFORME TÉCNICO	0	2	24	20	21	13	80
Monitorear y ejecutar capacitaciones, entrenamientos en temas de seguridad	CAPACITACIÓN	0	3	0	20	0	2	25
Atención de salud por medicina ocupacional	PERSONA ATENDIDA	0	0	16	20	45	35	116
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>82</b>	<b>89</b>	<b>69</b>	<b>316</b>

# OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


**ABOG. LOURDES ELIZABETH GUTIERREZ HUALPARA**

## GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

- Cuya función es brindar asesoramiento jurídico legal a los diferentes órganos de la Municipalidad, en materia de gestión pública garantizando la correcta interpretación y aplicación de las normas legales.



# ASESORAMIENTO JURÍDICO ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS




• Se emitieron 969 informes de asesoramiento jurídico a Alta Dirección y unidades orgánicas que representa el 95.47% de la meta reprogramada.

## REUNIONES DE COORDINACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LEGAL

- Fortalecimiento de la gestión legal con la emisión de 4 documentos (ACTAS DE TRABAJO)



# REVISIÓN Y VISACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS



- Se realizó la revisión y visación de actos administrativos y jurídicos de 649 documentos, que representa el 132.72% de lo programado.

GRACIAS.

# OFICINA GENERAL DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES

**ING. CARLOS CRUZ ESPINOZA**

## PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS - OGSÍ

- 11** Inspección de obras por Administración Directa
- 05** Inspección de actividades de mantenimiento
- 01** Inspección de Actividad de Intervención Inmediata Lurawi
- 04** Revisión y aprobación de expedientes técnicos
- 07** Revisión y aprobación de planes de trabajo
- Revisión y aprobación de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo.
- Revisión y aprobación informes mensuales.



# INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

## PROYECTO: C.U.I. N° 2552626

**SUPERVISION: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°01, CALLE N°02, CALLE N°03 Y PASAJE PACHECO CESPEDES DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CESPEDES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”**

Presup. de Exp. Técnico	: S/. 718,885.22 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 90 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 02 de Noviembre del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 30 de Enero del 2023
<b>Fecha de Reinicio de Obra</b>	<b>: 14 de Febrero del 2023</b>
Presupuesto Modificado Total	: S/. 1,020,614.07 soles
Ampliación de Plazo N°01	: 30 días Calendarios
Ampliación de Plazo N°02	: 37 días Calendarios
Fecha de Reinicio N°02	: 03 de Junio del 2023
Ampliación de Plazo N°03	: 14 días Calendarios
Fecha de Culminación programado	: 01 de Julio del 2023
<b>Fecha de Paralización N°03</b>	<b>: 21 de Junio del 2023</b>

**PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 34,492.25**



**Avance Físico**

**90.76%**



**Avance financiero**

**84.19%**



**Situación Actual**

**Obra Paralizada**

## PROYECTO: C.U.I. N° 2541353

**SUPERVISION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (DESDE LA CALLE CRISTINA VILDOSO HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE PJE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA- PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”**

Presupuesto de Exp. Técnico	: S/. 3,250,282.00 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 120 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 20 de julio del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 16 de noviembre del 2022
<b>Fecha de Reinicio de Obra</b>	<b>: 12 de abril del 2023</b>
Exp. Adicional N°02 partidas nuevas	: S/. 140,493.50 soles
Ampliación de Plazo N°02	: 197 días calendarios
Ampliación de Plazo N°03	: 31 días calendarios
Fecha termino de ampliación N°03	: 31 de julio del 2023



**Situación Actual**  
**EN EJECUCION**

**PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 56,605.50 soles**



**Avance Físico**

**56.71%**



**Avance financiero**

**62.89%**

## PROYECTO: C.U.I. N° 2542466

# SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COLECTORA DE LA AV. MATEO PUMACAHUA, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PARA GRANDE DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”


Presupuesto Expediente Técnico	: S/. 2'246,338.70 soles
Presupuesto de obra (CD+GG)	: S/. 2'044,607.10 soles
Fecha de Inicio de Obra	: 08 de setiembre del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 05 de enero del 2023
<b>Fecha de Reinicio de Obra</b>	<b>: 13 de febrero del 2023</b>
Presupuesto Modificado Total	: S/. 2'491,359.13 soles
Fecha de Culminación programado	: 08 de Julio del 2023

**PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023**

S/. 62,465.00 soles



**Situación Actual**  
**EN EJECUCION**



**Avance Físico**

**36.34%**



**Avance financiero**

**92.30%**



## PROYECTO: C.U.I. N° 2534467

# SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. BASADRE Y FORERO DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”

Presupuesto de Expediente Técnico	: S/. 4'788,661.54 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 150 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 23 de noviembre del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 21 de abril del 2023
<b>Fecha de Reinicio de Obra</b>	<b>: 01 de marzo del 2023</b>
Presupuesto Asignado 2023 (obra)	: S/. 4'074,976.49 soles
<b>Fecha de Culminación programado</b>	<b>: 16 de setiembre del 2023</b>



**Avance Físico**

**32.39%**



**Situación Actual**

**EN EJECUCION**

PRESUPUESTO ASIGNADO A SUPERVISION 2023	PRESUPUESTO GASTADO	SALDO
S/. 178,731.83	S/. 98,624.87	S/. 80,106.96

## PROYECTO: C.U.I. N° 2552641

**SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR SITRADE Y CALLE N° 01 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL EDEN DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”**

Presup. de Exp. Técnico	: S/. 998,172.06 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 90 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 26 de octubre del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 31 de diciembre del 2022
Fecha de Reinicio de Obra	: 22 de febrero del 2023
Fecha de Culminación	: 16 de marzo del 2023



### Avance Físico

100.00%



### Situación Actual

**CULMINADA**, en  
proceso de  
presentación de informe  
final y recepción de  
obra

**PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023**

S/. 51,668.45 soles



## PROYECTO: C.U.I. N° 2541274

**SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (ENTRE LA AV. JORGE BASADRE HASTA LA CALLE SAN MARTIN DE PORRES Y ENTRE LA AV. GUSTAVO PINTO HASTA LA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”**

Presupuesto de Exp. Técnico	: S/. 3'806,052.48 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 150 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 20 de julio del 2022
Fecha de Culminación Programada	: 06 de enero del 2023
Fecha de Reinicio de Obra	: 20 de febrero del 2023
Fecha de Culminación	: 12 de mayo del 2023



### Situación Actual

**CULMINADA**, en proceso de presentación de informe final y recepción de obra



### Avance Físico

**100.00%**

**PRESUPUESTO  
ASIGNADO SUPERVISION  
2023**

S/. 51,668.45 soles

## PROYECTO: C.U.I. N° 2502585

**SUPERVISION: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOC. DE VIV. URB. VALLECITO Y URB. QUINTA SILES DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”**

Presupuesto Exp. Técnico modific. : S/. 859,629.39 soles

Fecha de Reinicio de Obra : 13 abril del 2023

Fecha de Culminación : 28 de abril del 2023



### Situación Actual

**CULMINADA**, en proceso de  
revisión de informe final

**PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023**

S/.10,295.05 soles



**SUPERVISION : “ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA Y MINICARGADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) SUB GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA”**



### Avance Físico

8.39%



**Situación Actual  
EN EJECUCIÓN**



### Avance financiero

8.49%

# IOARR: “ADQUISICION DE ILUMINACION OPTICA DE DIODO EMISOR LUZ LED; EN EL (LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

Presup. de Exp. Técnico	: S/. 1,101,082.76 soles
Plazo de Ejecución Aprobado	: 60 días calendario
Fecha de Inicio	: 23 de noviembre del 2022
Paralización de IOARR	: 17 de diciembre del 2022
Fecha de Reinicio	: 12 de junio del 2023
Fecha de Culminación reprogram.	: 16 de julio del 2023
Ampliación de Plazo N° 01	: En Tramite
Plazo de Ejecución	: 41 días calendario
Plazo de ejecución reprogramado	: 101 días calendarios
Fecha de inicio	: 17 de julio del 2023
Fecha de termino reprogramada	: 26 de agosto del 2023



## Situación Actual

En ejecución, en proceso de selección para adquisición de luminarias y reflectores (etapa de indagación de mercado), segunda convocatoria.



### Avance Físico

25.33%



### Avance financiero

25.11%

PRESUPUESTO ASIGNADO  
SUPERVISION 2023

S/.16,483.61 soles

## PROYECTO: C.U.I. N° 2549048

**SUPERVISION : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y ESPACIO PUBLICO EN LA BERMA CENTRAL EN LA AV. ZARUMILLA EN EL CARRIL DE BAJADA EN EL TRAMMO DE LA AV. JORGE BASADRE OESTE HASTA LA AV. CAPLINA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**

Presupuesto de Expediente Técnico : S/. 7'738,340.00 soles  
 Plazo de Ejecución Aprobado : 150 días calendario  
 Fecha de Inicio de Obra : 23 de noviembre del 2022  
 Fecha de Culminación Programada : 21 de abril del 2023  
**Fecha de Reinicio de Obra : 15 de febrero del 2023**  
**Fecha de Culminación programado : 30 de setiembre del 2023**



**Avance Físico**

**28.89 %**



**Avance financiero**

**20.68%**



**Situación Actual**

**EN EJECUCION**

PRESUPUESTO ASIGNADO A SUPERVISION 2023	PRESUPUESTO GASTADO	SALDO
S/. 149,553.79	S/. 83,913.60	S/. 65,640.19

# SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS

**ACTIVIDAD:  
“MANTENIMIENTO  
DE LA  
INFRAESTRUCTURA  
DEL BOTADERO  
MUNICIPAL DE LA  
PROVINCIA DE  
TACNA”**



**Avance Físico**  
**81.82%**



**Situación Actual**  
**EN EJECUCION**



**Fecha de inicio**  
**28 de mayo del 2023**



**Fecha de termino**  
**06 de julio del 2023**

**PRESUPUESTO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 5,792.79 soles**



**Fecha de inicio**  
**08 de mayo del 2023**



**Fecha de termino**  
**31 diciembre del 2023**

**PRESUPUESTO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 47,640.36 soles**



**Avance Físico**  
**6.13%**



**Situación Actual**  
**EN EJECUCION**

**ACTIVIDAD:  
“MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA  
BASICA Y ORNATOS EN  
PARQUES, PLAZAS,  
AVENIDAS Y OVALOS  
DEL DISTRITO DE  
TACNA 2023”**

**SUPERVISION DE ACTIVIDAD:  
“MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA DEL  
BOSQUE Y ZOOLOGICO  
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE  
TACNA – TACNA”**



**Fecha de inicio**

**15/05/2023**



**Fecha de termino**

**31/12/2023**

**PRESUPUESTO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 12,457.47 soles**



**Avance Físico**

**7.36%**



**Situación Actual**

**EN EJECUCION**

**SUPERVISION DE ACTIVIDAD:  
“MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA VIAL EN  
CALLES Y AVENIDAS DE LA  
ZONA URBANA Y PERIFERICA  
DEL DISTRITO DE TACNA –  
TACNA”**



**Fecha de inicio**

**08/05/2023**



**Fecha de termino**

**31/12/2023**

**PRESUPUESTO  
SUPERVISION 2023**

**S/. 31,362.72 soles**



**Avance Físico**

**16.29%**



**Situación Actual**

**EN EJECUCION**

# ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. INDUSTRIAL EN EL TRAMO AVENIDA PINTO Y CALLE CAHUIDE EN LA LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

Costo total de la actividad	: S/. 155,537.54 soles
Duración de la actividad	: 32 días calendario
Fecha de Inicio	: 29 de mayo del 2023
Fecha de culminación	: 12 de julio del 2023



**Avance Físico**  
**100.00%**



**Situación Actual**  
**CULMINADA**



# REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO

## EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS 2023 A JUNIO 2023

N°	NOMBRE DE PROYECTO	CODIGO UNICO INVERSIONES	RESOLUCION APROBACION	PLAZO PROGRAMADO	PRESUPUESTO APROBADO
1	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL - PROMUVI EL CACIQUE, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2546844	R.G.I.O. N°025-2023-MPT-GIO	150 D.C.	S/. 1'520,677.61
2	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2510821	R.G.I.O N° 026-2023-MPT-GIO	150 D.C.	S/. 1,736,128.28
3	ADQUISICION DE SEMAFORO Y; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	2472979	R.G.I.O N° 036-2023-MPT-GIO	120 D.C.	S/. 2,673,969.14

## PLANES DE MANTENIMIENTO APROBADOS 2023 A JUNIO 2023

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RESOLUCION DE APROBACION	PRESUPUESTO APROBADO
1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA URBANA Y PERIFERICA DEL DISTRITO DE TACNA 2023	R.G.M. N° 061-2023-MPT	S/. 1'202,237.45
2	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BOTADERO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE TACNA	R.G.M. N° 062-2023-MPT	S/. 222,056.89
3	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ORNATO EN PARQUES, PLAZAS, AVENIDAS Y ÓVALOS DEL DISTRITO DE TACNA 2023	R.G.M. N° 063-2023-MPT	S/. 1'000,447.64
4	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TACNA 2023	R.G.M. N° 068-2023-MPT	S/. 400,000.00
5	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO MONUMENTAL DEL ALTO DE LA ALIANZA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA	R.G.I.O. N° 0021-2023-MPT	S/. 231,283.39
6	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA DE ESPECTACULOS, PATIO DE COMIDAS, STANDS COMERCIALES, PLAZA CENTRAL, ADMINISTRACION, ARTESANIAS Y EXPOSICIONES DEL PARQUE PERU EN EL DISTRITO DE POCOLLAY - PROVINCIA DE TACNA - TACNA	R.G.I.O. N° 0028-2023-MPT	S/. 2'400,185.25
7	MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO DE ZELA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	R.G.I.O. N° 0031-2023-MPT	S/. 254,639.99

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

**ARQ. ENRICO AMADOR SCHIAFFINO WILSON**



## **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FUNCIONES**

**Órgano de Línea, responsable de la planificación urbano territorial del distrito de Tacna, organización del espacio físico y uso de suelo, mediante la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial provincial de Tacna, implementación y mantenimiento del catastro municipal, emisión de licencias de habilitación urbana, licencias de edificación y autorizaciones urbanas**

Reglamento de Organización y Funciones MPT 2022

# 04 Objetivos Estratégicos Institucionales para la gestión de Desarrollo Urbano



**1**

**OEI.02: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA**

**2**

**OEI.06: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA**

**3**

**OEI.07: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL**

**4**

**OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA**

Se registraron:

474

**Actos resolutivos de Gerencia emitidos relacionados a procesos de la gestión de desarrollo urbano.**

Corresponde a la Actividad operativa: RESOLUCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORDENAMIENTO URBANO

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA**

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA**  
N° 458-23 GDU/MPT

Tacna, 28 JUN 2023

**VISTO:**

El Expediente de Registro N° 100662-2023 de fecha 16/06/2023 solicitando Autorización de Anuncio y Propaganda, presentado por:

Don(ña) : COESTI S.A.  
D.N.I. : -  
R.U.C. : 20127765279  
Domicilio : AV. CIRCUNVALACIÓN DEL CLUB GOLF LOS INCAS N°134 – SANTIAGO DE SURCO

**CONSIDERANDO:**

Que, es función de la Municipalidad regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política entre otros, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas, de la vía pública, los predios urbanos, el orden, el ornato y la tolerancia.

Que, se ha cumplido con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes y conforme con lo dispuesto con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley 27444, DS 006-2017 JUS, O.M. N° 018-07/MPT, O.M. N° 025-09/MPT, OM. 031-2016, OM. 026-2016 y con el visto bueno de la Sub Gerencia de Edificaciones y Autorizaciones, dando opinión favorable y siendo aprobado por este despacho.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Otorgar la AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO Y PROPAGANDA N° 000045-2023

A Don(ña) : COESTI S.A.  
A partir del :  
Ubicación : CERCADO-AV. MANUEL A. GORIA, 001594  
Tipo de Aviso : LETRAS RECORTADAS LUMINOSAS - ADOSADO  
Área (Dimensión) : 1.59 m2 (3.17mx0.50m)  
Anuncio o Texto : PRIMAX  
Observación : EN ATENCION DEL EXP 100662-2023 Y LMF 000666-2022

**Artículo 2°.-** Encargar a la Sub Gerencia de Fiscalización y Control el cumplimiento de la presente Resolución.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚPLASE**

C.c. Interesado / Usuario  
GDU

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
Aq. ENRIQUE SCHIAFFINO WILSON  
GERENTE


Escaneado con CamScanner

# SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Se atendieron:

1,353

Expedientes administrativos relacionados a los procesos de Planeamiento Urbano y Fortalecimiento del Catastro.



# SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (A.O.)	TOTAL EJECUTADO
<b>OEI.02: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA</b>	<b>AEI.02.02: CATASTRO MUNICIPAL ACTUALIZADO Y ARTICULADO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.</b>	Certificaciones de zonificación y vías	491
		Licencias de Habilitaciones Urbanas	70
		Subdivisiones de Lote Urbano	66
		Visación de planos	237
		Resellado y Adendas	45
		fichas catastrales	338
		CUFAU -Certificado de ubicación fuera del área urbana	24
		Jurisdicción	18
		Acumulación de Predios	13
Certificado Negativo	51		

# SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES

Se atendieron:

**229**

Expedientes administrativos para la Emisión de Licencias de Edificación y Autorizaciones diversas que , corresponden en materias de Desarrollo Urbano.

EXPEDIENTE N°ID: 8535-23 /73217-23/84976-23  
EMISIÓN: 15 JUN 2023  
VENCIMIENTO: 15 JUN 2026

  
Municipalidad  
Provincial de Tacna

### LICENCIA DE EDIFICACIÓN

N° 096-23  
LEY N°29090  
(Reglamento, Modificatorias y Normatividad Vigente)

ADMINISTRADO: **SEBASTIAN FERRO HUAÑEC Y CARMEN VELASQUEZ PACHO DE FERRO**

LICENCIA DE: **EDIFICACION NUEVA - MODALIDAD B**

PROPIETARIO: **SI**

USO: **VIVIENDA MULTIFAMILIAR** ZONIFICACIÓN: **R3** ALTURA: **8.80 ML**

UBICACIÓN:

TACNA	TACNA	TACNA
Departamento	Provincia	Distrito
<b>P.J. PARA CHICO</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Urb./Asoc./Otros	Manzana	Numero

TOTAL N° DE PISOS: 03 PISOS + AZOTEA

1° NIVEL	66.06M²
2° NIVEL	66.06M²
3° NIVEL	66.06M²
AZOTEA	28.67M²
<b>TOTAL DE ÁREA TECHADA</b>	<b>226.85M²</b>

DERECHO DE VERF. ADMINISTRATIVA: **S/ 245.90**  
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO SOLES CON NOVENTA CÉNTIMOS) RECIBO N°: **003302820739**

PROFESIONAL RESPONSABLE: **ARQ. ALBERTO FERRER RIVERA** CAP: 5439

Tacna, **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA**  
**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**  
**Arq. ENRIQUE SCHIAFFINO WILSON**  
GERENTE

C.c. Archivo  
ExpID: 8535-2023 / 73217-2023 / 84976-2023 www.munitacna.gob.pe

  
2\*014779\*971\*0

# SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	TOTAL EJECUTADO
<b>OEI.02: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA</b>	<b>AEI.02.05: LICENCIAS DE CONSTRUCCION SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>	Autorizaciones de vía publica y conexiones domiciliarias	47
		Autorizaciones para ejecución de obras en via publica	3
		Autorizaciones de Anuncios y Propaganda	49
		Expedientes de conformidad de obra	18
		Licencias de Edificación	112

# SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Se atendieron:

**592**

Expedientes administrativos relacionados a los procesos de prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgos de desastres.



Gerencia de Desarrollo Urbano  
Sub-Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres

**Plan de Contingencia  
Provincial ante Sismos**

**Provincia de Tacna**



Periodo: 2023-2024

# SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)		ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	TOTAL EJECUTADO
<b>OEI.06 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE TACNA.</b>	<b>AEI.06.01: ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL DE LA PROVINCIA</b>	<b>AEI.06.04: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA.</b>	Capcitación a la población de Tacna ante posibles desastres	10
			Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión de riesgos de desastres	1
			Formulación de planes en el marco de la GRD	3
			Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	5
			Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	6
			Control de las zonas críticas y vulnerables	1
			Informes de evaluación de riesgos realizados en predios	2
			Recaudación de ingresos (Comprende emisión de certificados ITSE, ECSE y VISE)	S/. 232,110.83
			Mantenimiento de cauces drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros	3
			Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	561

# SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Se atendieron:

**452**

**Expedientes administrativos relacionados a los procesos de fiscalización y control urbano.**



# SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL


OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI)	ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)	TOTAL EJECUTADO
<b>OEI.02: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA</b>	<b>AEI.02.05: LICENCIAS DE CONSTRUCCION SUPERVISADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>	Recaudación de ingresos	S/. 81,842.08
		Campaña de difusion	2
		Fiscalización de control urbano	166
		Fiscalización administrativa no tributaria	284

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

**MGR.CPC. AMANDA ALE ALANOCA**

# ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA



## ACTIVIDAD OPERATIVA N° 1

# FORMULACIÓN Y PROPUESTA DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS PARA MEJORAR Y/O GARANTIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

**Decreto de Alcaldía N°004-2023-MPT que aprueba la Directiva N° 001-2023-GGT/MPT, Programa Anual de Obligaciones Tributarias 2023.**

**Ordenanza Municipal N°002-2023, aprobada con fecha 25/02/2023 y tuvo vigencia hasta el 30/04/2023, otorgando la condonación de multas tributarias e interés moratorio de impuestos y arbitrios municipales.**

**Ordenanza Municipal N°007-2023, aprobada con fecha 27/06/2023 con vigencia hasta el 30/12/2023, otorgando beneficios tributarios de condonación gradual de multas y arbitrios municipales.**

## ACTIVIDAD OPERATIVA N° 2

### INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA TRIBUTARIA

Dentro de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) hasta al 30/06/2023, se ejecutaron las siguientes actividades.

DETALLE DE DOCUMENTO	EJECUTADO
EMISION DE AVALUOS (CUPONERAS)	17 843
RECEPCION DE DD.JJ	6013
EMISIÓN DE VALORES	16 779
EMISIÓN DE CARTAS INDUCTIVAS	5944

Respecto a las labores de fiscalización tributaria, se alcanzo una base tributaria de 39 708 contribuyentes, de la cual 1154 contribuyentes tienen la condición de inafectacion y exoneración.

## ACTIVIDAD OPERATIVA N° 3

### RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Respecto a la **META DE RECAUDACIÓN INSTITUCIONAL** por todo concepto, de ENERO A JUNIO de 2023, se logro recaudar el monto de S/.'20'324,242.95 soles que representa el 127.11% de la meta programada, con una mayor recaudación de S/.' 4'335,409.40 soles.

SUB GERENCIAS Y UNIDADES	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN						
	ENERO - JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN	S/. 14,150,386.55	S/. 1,159,471.62	S/. 2,762,366.18	S/. 5,932,184.36	S/. 4,269,360.41	S/. 1,502,820.42	S/. 1,584,368.79	S/. 17,210,571.78
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIB.	S/. 841,050.00	S/. 78,312.54	S/. 93,885.97	S/. 567,097.05	S/. 545,528.30	S/. 145,382.76	S/. 107,931.19	S/. 1,538,137.81
U. G. DE EJECUTORIA COACTIVA T.	S/. 997,397.00	S/. 80,783.38	S/. 122,772.70	S/. 424,278.95	S/. 369,314.03	S/. 42,203.73	S/. 536,180.57	S/. 1,575,533.36
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 15,988,833.55</b>	<b>S/. 1,318,567.54</b>	<b>S/. 2,979,024.85</b>	<b>S/. 6,923,560.36</b>	<b>S/. 5,184,202.74</b>	<b>S/. 1,690,406.91</b>	<b>S/. 2,228,480.55</b>	<b>S/. 20,324,242.95</b>

## ACTIVIDAD OPERATIVA N° 4

### MONITOREO DE LAS METAS DEL PLAN INCENTIVOS Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

- Se elaboro el Plan de Trabajo para el cumplimiento del **Compromiso 2 “Mejora de los niveles de recaudación del Impuesto Predial”** del Programa Incentivos 2023, aprobado con Resolucion de Alcaldía N° 455-2023-MPT.
- Conforme los indicadores y metas aprobados por Decreto Supremo N° 095-2023-EF, se estableció como **meta** para el **TRAMO I de ENERO a JUNIO**, la suma de **S/. 7'559,844.68 soles**, recaudando el monto de **S/. 7'251,393.75**.

COMPROMISO 2 IMPUESTO PREDIAL	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN						
	ENERO - JUNIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	S/. 7,559,844.68	S/. 309,642.82	S/. 1,405,732.24	S/. 2,825,079.06	S/. 1,689,437.04	S/. 529,153.38	S/. 492,349.21	S/. 7,251,393.75

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

ING. MARTIN PAUCARA ROJAS

# SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL, ES RESPONSABLE DE VELAR POR LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE TACNA.

SALVAGUARDANDO EL TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, DENTRO DE LA JURISDICCION .



## ACTIVIDADES 2023

UNIDAD DE  
GESTION DE  
AUTORIZACIONES  
Y LICENCIAS

UNIDAD DE  
GESTION DE  
FISCALIZACION Y  
TRANSITO

UNIDAD DE  
GESTION DE  
MANTENIMIENTO  
VIAL Y  
SEMAFOROS

## UNIDAD DE GESTION DE AUTORIZACION Y LICENCIAS

Nº	AUTORIZACIONES/EXPEDIENTES	CANT
1	AUTORIZACION ESPECIAL SERVICIO LITORAL	231
2	CONSTANCIA DE INOPERATIVIDAD TAXI	281
3	CONSTANCIA DE INOPERATIVIDAD URBANO	28
4	INGRESO DE VEHICULOS PESADOS	31
5	USO DE VIA PUBLICA PARCIAL	459
6	USO DE VIA PUBLICA TOTAL	29
7	AUTORIZACION SEÑALIZACION ZONA RESERVADA Y/O SEGURIDAD	1

## UNIDAD DE GESTION DE AUTORIZACION Y LICENCIAS

ITEM	DENOMINACION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
01	RENOVACIONES	TUC	23
02	SUSTITUCIONES	TUC	7
03	CAMBIO DE TITULARIDAD	TUC	23
04	RENOVACION Y CAMBIO DE TITULAR	TUC	11
05	CAMBIO DE TITULAR Y SUSTITUCION	TUC	1
06	CAMBIO DE TITULAR Y DUPLICADO	TUC	1
07	HABILITACION	TUC	7
08	DUPLICADO	TUC	18
09	PERMISO TEMPORAL	TUC	22
10	INFORME Y MEMOS	TUC	28
11	NOTIFICACIONES	TUC	58
<b>TOTAL</b>			<b>199</b>

UNIDAD DE  
GESTION DE  
FISCALIZACION  
Y TRANSITO


## Inspectores – Fiscalización

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01	Acciones de control – Internamiento de vehículos - PNP	443
02	Acciones de Control – Inspectores MPT	572

### Unidad de credenciales de Conductor

Nota. - 316 expedientes observados por infracción RNT

N°	DESCRIPCION	TOTAL
01	Primer trimestre	1,126
02	Segundo trimestre	2,519
03	TOTAL	3,645



### Capacitación a Conductores

- 1ra Capacitación, Dia 28 de abril: 296 administrados (Teatro Municipal)
- 2da Capacitación, Dia 19 de mayo: 588 administrados (Teatro Municipal)
- 3ra Capacitación, Dia 16 de junio: 424 administrados (Parque Perú)
- 4ta Capacitación, Dia 23 de junio: 298 administrados (Parque Perú)

**TOTAL: 3,645 administrados capacitados**

# UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION Y TRANSITO



# UNIDAD DE GESTION DE FISCALIZACION Y TRANSITO

## INGRESOS MENSUALIZADOS DEL PERÍODO 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023





SUB GERENCIA/ UNIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
SGTSV/ LICENCIAS	33,712.50	60,425.10	78,193.90	57,795.20	69,654.70	59,123.10	358,904.50
UGFTT	169,681.32	314,623.46	385,391.03	296,783.42	367,480.67	304,191.67	1,838,151.57
<b>TOTALES</b>	<b>203,393.82</b>	<b>375,048.56</b>	<b>463,584.93</b>	<b>354,578.62</b>	<b>437,135.37</b>	<b>363,314.77</b>	<b>2,197,056.07</b>

# UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO VIAL Y SEMAFORO





## ACTIVIDADES REALIZADAS:

### SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


Mantenimiento de Señales Horizontales // Plaza de la Bandera (Calle José Toribio Ara – Calle Mario Centore)



## Parchado de vías // calle prolongación Patricio Meléndez y calle Piura.





## Mantenimiento de vías // Av. Ejército



## Fabricación de señales verticales de prevención para los colegios.

# SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Mantenimiento de señales horizontales // pintado de zona reservada para discapacitados en la Municipalidad Provincial de Tacna.




# SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ES RESPONSABLE DE ESTABLECER Y PONER EN OPERATIVIDAD EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TACNA.

GARANTIZANDO LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES Y LA UTILIZACIÓN PACÍFICA DE LAS VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS; CONTRIBUYENDO DE ESTE MODO A LA PREVENCIÓN DE COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS.

## ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023



# EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PP0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE  
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA



3000355 PATRULLAJE POR SECTOR




3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A  
FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA



## MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.



Mantenimiento preventivo; Consiste en revisión de voltaje, limpieza, ajuste y diagnóstico del estado de funcionamiento (No incluye reparaciones electrónicas).



## MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CÁMARAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.



Mantenimiento correctivo; Consiste en reparar o poner en condiciones de funcionamiento aquellas cámaras que dejaron de funcionar o están dañadas.

## COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA



Brindar acciones de prevención programadas en los Planes de Seguridad Ciudadana con participación de la comunidad, para mejorar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

## **MANTENIMIENTO DE BASE DE SEGURIDAD CIUDADANA**

- Limpieza de los ambientes de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Mantenimiento de las oficinas y ambientes de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
- Reparación de la infraestructura de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

## **MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE**

Mantenimiento y reparación de las unidades móviles – motorizadas, de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, que realizan el Patrullaje Municipal por sector – serenazgo, en tres (03) turnos las 24 horas del día, en el distrito de Tacna.

## PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO


### PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR



El patrullaje integrado local, tiene por finalidad incrementar la presencia policial y de seguridad ciudadana en el Distrito y disminuir la violencia e inseguridad ciudadana que sienten los vecinos al trasladarse por las diferentes vías del distrito.

## PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

### PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR – SERENAZGO (A PIE Y EN MOVILES)




El Patrullaje Municipal, se realiza dentro de la jurisdicción, mediante tres (03) turnos diarios de 8 horas cada uno. El propósito de esta actividad es principalmente prevenir y disuadir la comisión de los Delitos y Faltas.

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

**ING. CARLOS E. CERPA JIMENEZ**

# ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS - 2023



# INVERSIONES - OBRAS

- SE REACTIVARON LAS OBRAS QUE SE ENCONTRARON PARALIZADAS DE LA GESTION 2022.
- SE CULMINARON CUATRO OBRAS DE CONTINUIDAD EN EL PRIMER SEMESTRE.
- SE ESTA REALIZANDO LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS A LAS OBRAS DE CONTINUIDAD, LAS MISMAS QUE OCASIONARON ADICIONALES Y AMPLIACIONES EN EJECUCION DE OBRA.
- LOS INFORMES DE LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES SE EMITIRAN UNA VEZ LIQUIDADA LAS OBRAS YA QUE AHÍ SE REFLEJARA EL GASTO FINANCIERO REAL EJECUTADO Y EL INFORME SERA DERIVADO AL ORGANO DE CONTROL PERTINENTE.

# INVERSIONES - OBRAS

COMPARATIVO DEL PRIMER SEMESTRE DE LOS AÑOS 2019 Y 2023	
MONTO GASTADO 1ER SEMESTRE AÑO 2019 (GESTIÓN 2019-2022)	MONTO GASTADO 1ER SEMESTRE AÑO 2023 (GESTIÓN 2023-2026)
S/ 2,235,695.00	S/ 5,298,703.63

- Se realiza el comparativo del primer semestre del año 2019 de la gestión anterior con el primer semestre del año 2023 de la actual gestión.
- Se observa que en el primer semestre del año 2023 se tiene un avance mayor al del año 2019 por un monto de S/ 3,063,008.63, puesto que se reactivaron las obras paralizadas por la anterior gestión 2022.

# INVERSIONES - OBRAS

## CONTINUIDAD - CULMINADAS 2023

## INVERSIÓN

- 2552641: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR **SITRADE Y CALLE N° 01** DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA EL EDEN DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



MODALIDAD



: ADM. DIRECTA


**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 334,613.86**

## INVERSIÓN

- 2502585: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE **VIVIENDA URBANIZACION VALLECITO** Y URBANIZACION QUINTA SILES, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



MODALIDAD



: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 317,182.06**

## INVERSIÓN

- 2563428: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) **MERCADO MAYORISTA SECTOR** PARA GRANDE DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA

ANTES



AHORA



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 516,698.06**

## INVERSIÓN

- 2541274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE **LA NATIVIDAD** (ENTRE LA AV. JORGE BASADRE HASTA LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES Y ENTRE LA **AV. GUSTAVO PINTO** HASTA LA AV. BASADRE Y FORERO) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

ANTES



MODALIDAD

AHORA



: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 188,116.54**

# INVERSIONES - OBRAS

CONTINUIDAD - EJECUCION 2023

## INVERSIÓN

- **2549048: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y ESPACIO PÚBLICO EN LA BERMA CENTRAL EN LA AVENIDA ZARUMILLA EN EL CARRIL DE BAJADA EN EL TRAMO DE LA AV. JORGE BASADRE OESTE HASTA LA AV. CAPLINA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA**



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 1,094,019.00**

## INVERSIÓN

- 2541353: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA JUNTA VECINAL NUESTRA SEÑORA DE **LA NATIVIDAD** (DESDE LA **CALLE CRISTINA VILDOSO** HASTA LA CALLE SAN PEDRO Y SAN PABLO Y ENTRE PJE. PACAY HASTA LA CALLE SANTA ANA) EN EL CENTRO POBLADO SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 239,252.01

## INVERSIÓN

- 2547689: IOARR: **ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, VOLQUETE, CISTERNA, Y MINICARGADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 354,802.99**

## INVERSIÓN

- 2552626: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE N° 01, CALLE N° 02, CALLE N° 03 Y **PASAJE PACHECO CÉSPEDES** DE LA JUNTA VECINAL PACHECO CÉSPEDES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA




MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 367,391.66**

## INVERSIÓN

- 2475305: IOARR : **ADQUISICION DE ILUMINACIÓN ÓPTICA DE DIODO EMISOR DE LUZ LED; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INTEGRACION EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA**



MODALIDAD



: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 88,277.24**

## INVERSIÓN

- 2534467: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA **AVENIDA BASADRE Y FORERO** DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA




MODALIDAD : ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 1,205,471.99**

## INVERSIÓN

- 2542466: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA DE LA **AV. MATEO PUMACAHUA**, EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PARA GRANDE DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 592,878.22**

# MANTENIMIENTOS

## EJECUCION 2023

## MANTENIMIENTO

- “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO MONUMENTAL DEL **ALTO DE LA ALIANZA**, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA”

ANTES



AHORA-EN EJECUCION



MODALIDAD

: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 199,945.60**

## MANTENIMIENTO – LURAWI PERU

- “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA **AV. INDUSTRIAL** EN EL TRAMO AV. PINTO Y CALLE CAHUIDE EN LA LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”



MODALIDAD



: ADM. DIRECTA

**PRESUPUESTO VALORIZADO A JUNIO 2023: S/ 155,537.54**

# INVERSIONES

## Sub Gerencia de Estudios

# Sub Gerencia de Estudios

## ACTIVIDADES REALIZADAS 2023

## EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS EN EL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO)

Nº	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO (S/.)	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	<u>2546844</u>	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL LITORAL - <b>PROMUVI EL CACIQUE</b> , DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,704,202.29	Resolución de G.I.O. N° 0025-2023-MPT-GIO.
2	<u>2510821</u>	CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN LA <b>ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ANGELES</b> DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	1,936,316.52	Resolución de G.I.O. N° 0026-2023-MPT-GIO.
3	<u>2472979</u>	<u>MODIFICACION Y ACTUALIZACION N°02</u> <b>ADQUISICION DE SEMAFORO</b> Y ; EN EL(LA) 29 INTERSECCIONES DE VIAS URBANAS DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	3,661,333.93	Resolución de G.I.O. N° 0036-2023-MPT-GIO.
4	<u>2550409</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA DE LA <b>AV. 28 DE AGOSTO</b> EN LA JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	2,326,330.73	Resolución de G.I.O. N° 0040-2023-MPT-GIO.

# Sub Gerencia de Estudios

**ACTIVIDADES REALIZADAS 2023**
**EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS EN EL PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO)**

Nº	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	<u>2223682</u>	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES DE LA <b>JUNTA VECINAL LEONCIO PRADO</b> , DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	En elaboración
2	<u>2235676</u>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <b>COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MAGISTERIAL</b> EN LA CIUDAD DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	En elaboración
3	<u>2536255</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL <b>PARQUE SAMUEL ALCAZAR</b> DE LA JUNTA VECINAL PARA CHICO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	En elaboración
4	<u>2536360</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO DEL PARQUE UBICADO ENTRE LA AV. <b>17 DE MAYO Y PASAJE TACORA</b> DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	En elaboración
5	<u>2536658</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS ENTRE EL <b>JR. ALFONSO UGARTE Y AV. 17 DE MAYO</b> DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUÍA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	En elaboración
6	<u>2536630</u>	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA <b>PLAZA HEROES DEL CENEPA</b> DE LA JUNTA VECINAL AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	En elaboración

# Sub Gerencia de Estudios

## ACTIVIDADES REALIZADAS 2023

## PLANES DE MANTENIMIENTOS APROBADOS EN EL PRIMER SEMESTRE (ENERO – JUNIO)

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	MONTO (S./)	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL <b>COMPLEJO MONUMENTAL ALTO DE LA ALIANZA</b> , DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	231,283.39	Resolución de G.I.O. N° 0021-2023-MPT-GIO.
2	MANTENIMIENTO DEL <b>TEATRO MUNICIPAL</b> , DEL CERCADO DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA.	526,787.93	Resolución de G.I.O. N° 0041-2023-MPT-GIO.
3	MANTENIMIENTO DE LA <b>CASA MUSEO DE ZELA</b> DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA	254,639.99	Resolución de G.I.O. N° 0031-2023-MPT-GIO.
4	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ZONAS DE ESPECTACULOS, PATIO DE COMIDAS, STAND COMERCIALES, PLAZA CENTRAL, ADMINISTRACION, ARTESANIA Y EXPOSICIONES DEL <b>PARQUE PERU</b> EN EL DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA - TACNA.	2,400,185.25	Resolución de G.I.O. N° 0028-2023-MPT-GIO.

# Sub Gerencia de Estudios

## ACTIVIDADES REALIZADAS 2023

## PLANES DE MANTENIMIENTOS APROBADOS EN EL PRIMER SEMESTRE (ENERO – JUNIO)

N	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	MANTENIMIENTO DEL <b>PASEO CIVICO</b> , PASAJE VIGIL, PJ CALDERON DE LA BARCA Y PLAZA MC CLEAN, DEL CERCADO DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO	En elaboración
2	MANTENIMIENTO DE LA <b>SEDE DE INSTITUCIONES FEMENINAS</b> , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TACNA	En elaboración
3	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA <b>SEDE CENTRAL</b> DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA	En elaboración
4	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS COMPLEMENTARIAS (COMERCIALIZACION, <b>ARCHIVO CENTRAL</b> Y GERENCIA AMBIENTAL) EN EL TERMINAR TERRESTRE MANUEL A. ODRIA, EN EL CERCADO DE TACNA	En elaboración

# Sub Gerencia de Estudios

## ACTIVIDADES REALIZADAS 2023

## BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - PRESET

N	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	<u>2493475</u>	CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL <b>PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS</b> EN LOS DISTRITOS DE TACNA Y CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA DE LA PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA	RESOLUCION DE CONTRATO DESDE ABRIL - MAYO 2023, POR PARTE DE CONSULTOR. - SE HACE LA INVITACION AL SEGUNDO POSTOR SEGUN NORMA.
2	<u>2349852</u>	CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA <b>VILLA PROGRESO</b> DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA	A LA ESPERA DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS “ <b>CIRA</b> ”



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

# Sub Gerencia de Estudios

## ACTIVIDADES REALIZADAS 2023

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FINANCIADAS CON LA DIRECCION DE TRABAJO, PROGRAMA “LURAWI PERU”

N	NOMBRE	ESTADO ACTUAL DE ENERO – JUNIO 2023
1	FICHA TÉCNICA AII “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE <b>LA AV. INDUSTRIAL</b> EN EL TRAMO AV. PINTO Y CALLE CAHUIDE EN LA LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”	APROBADO Y SE CONSIGUIO EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LURAWI PERU

**SE LOGRA EL FINANCIAMIENTO DE LA FICHA TECNICA AII**, a través de los siguientes documentos:

- Mediante la **RESOLUCION DIRECTORAL N°076-2023-LP/DE**, de fecha 11/04/2023, emite el “Listado de Actividades de Intervención Inmediata Elegible (AII-45)”, donde en el numeral 410, se encuentra la ficha en mención.
- Mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N°252-2023-MPT**, con fecha 09/05/23, la autorización de incorporación de mayores ingresos públicos del año fiscal 2023, por el monto de S/. 155,540.00 soles.



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

# INVERSIONES

## Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR (APROBADAS Y/O VIABLES) – AÑO 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	COSTO ACTUALIZADO	FECHA VIABILIDAD
2591893	MEJORAMIENTO DE LOS <b>SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN RECREACION ACTIVA EN JUNTA VECINAL TENIENTE CORONEL RICARDO O'DONOVAN</b> DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA.	S/ 2,081,387.50	02/06/2023
2591917	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <b>SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA REAL SAN FELIPE</b> DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 1,523,550.98	11/05/2023
2595263	CREACION DE LOS <b>SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN RECREACIÓN ACTIVA, DE LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE</b> DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 3,627,562.09	20/06/2023
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 7,232,500.57</b>	

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS IOARR APROBADOS – AÑO 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN IOARR	COSTO APROBADO	FECHA VIABILIDAD
2606421	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TA-628 (PUENTE CERRO BLANCO) DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	S/ 1,597,386.80	02/08/2023
2606416	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TA-614 (PUENTE CAPLINA) DISTRITO DE CALANA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	S/ 1,618,332.98	02/08/2023
2606387	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R230179 (PUENTE PESCHAY) DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	S/ 1,628,395.56	02/08/2023
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 4,844,115.34</b>	

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN PROCESO DE APROBACION Y/O VIABILIDAD

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	COSTO	FECHA APROBACION
2604965	CONSTRUCCION DE <b>CELDAS PARA RESIDUOS, SISTEMA DE LEXIVIADOS, SISTEMA DE MANEJO DE GASES Y CERCO PERIMETRICO</b> , EN EL (LA) DISPOSICION FINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA.	S/ 2,734,800.00	31/08/2023
2601884	RENOVACION DE <b>RED DE ALCANTARILLADO</b> ; EN EL(LA) <b>ASOCIACION DE VIVIENDA REAL SAN FELIPE</b> , DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 583,750.37	31/08/2023
2600593	CONSTRUCCION DE <b>COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN DOS</b> , DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 640,345.49	25/08/2023
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 3,958,895.86</b>	

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN PROCESO DE FORMULACION 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE	FECHA VIABILIDAD Y/O APROBACION
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL <b>SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA CALLE COLECTORA ARIAS Y ARAGUEZ, TRAMO AV. A.B. LEGUIA HASTA AV. JORGE BASADRE GROHMANN NORTE</b> , EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 2,000,000.00	31/08/2023
NO TIENE	CREACION DEL SERVICIO DE <b>MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION IZARZA</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 2,104,987.81	30/09/2023
NO TIENE	OPTIMIZACION DE LA <b>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REPOSICION DE ACTIVOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL "MARIO REYNOSO EYZAGUIRRE YAÑEZ"</b> DE LA MUNICIPALIDAD <b>PROVINCIAL DE TACNA</b> , DISTRITO DE POCOLLAY, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 500,000.00	31/10/2023
NO TIENE	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA <b>PROLONGACIÓN BLONDELL TRAMO AV. LUIS BASADRE HASTA AV. JORGE BASADRE OESTE</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 2,500,000.00	31/10/2023
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 7,104,987.81</b>	

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN CARTERA PARA FORMULACION 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE	FECHA APROBACION
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA LAS BUGANVILLAS</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	25/08/2023
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA ESPIRITU SANTO</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA BACIGALUPO SAN JOSE</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	25/08/2023
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA JUNTA VECINAL LOS CIPRESES</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	30/09/2023

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN CARTERA PARA FORMULACION 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE	FECHA APROBACION
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA JUNTA VECINAL CALLAO</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	25/08/2023
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA ASOCIACION DE VIVIENDA CABO TEODORO RODRIGUEZ PISCO</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	30/09/2023
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA A.H. FRANCISCO DE PAULA G. VIGIL</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	30/09/2023
NO TIENE	ADQUISICION E INSTALACION DE <b>MALLA RASCHELL EN LA LOSA DEPORTIVA JUNTA VECINAL EL CENTENARIO</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 600,000.00	30/09/2023

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN CARTERA PARA FORMULACION 2023

CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE	FECHA VIABILIDAD
NO TIENE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <b>SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 25,000,000.00	31/10/2023
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL <b>SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA JUNTA VECINAL BOLOGNESI</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA, DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 9,500,000.00	31/10/2023
NO TIENE	MEJORAMIENTO DEL <b>SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. INDUSTRIAL TRAMO AV. PINTO HASTA LA AV. JORGE BASADRE</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 7,000,000.00	31/10/2023
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 53,404,987.81</b>	

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## FICHAS TECNICAS Y IOARR EN CARTERA PARA FORMULACION (EMBLEMATICOS) - 2023

CUI	NOMBRE PROBABLE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE
NO TIENE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION <b>DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL</b> DE TACNA EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 30,000,000.00
NO TIENE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL <b>SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE</b> EN EL DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 30,000,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 60,000,000.00</b>

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE
MEJORAMIENTO DEL <b>SERVICIO PUBLICO DE INTEGRACION Y RECREACION PASIVA EN EL PARQUE PERU</b> DEL DISTRITO DE TACNA , PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 12,000,000.00
CREACION DEL <b>CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR</b> DEL C.P AUGUSTO B. LEGUIA EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA .	S/ 9,000,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA <b>AV. PATRICIO MELENDEZ TRAMO AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. JORGE BASADRE GROHMANN NORTE</b> EN EL DISTRITO DE TACNA , PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA.	S/ 2,600,000.00
MEJORAMIENTO DEL <b>CAMINO VECINAL AVENIDA TARAPACA TRAMO OVALO CUSCO HASTA LA CALLE VICTOR MAURTUA</b> EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 5,200,000.00

# Sub Gerencia de Infraestructura y Formulación de Proyectos

## IDEAS DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO PROBABLE
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA <b>ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS VERDADEROS HIJOS DE LEGUIA EN EL DISTRITO DE TACNA</b> , PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 6,800,000.00
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA <b>ASOCIACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA GUISA HUME PAGO HUMO TACNA A</b> EN EL DISTRITO DE TACNA , PROVINCIA DE TACNA DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 1,000,000.00
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN <b>LA JUNTA VECINAL CRISTO REY</b> DEL DISTRITO DE TACNA , PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA	S/ 2,300,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 38,900,000.00</b>

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**ING. LEONIDAS FERNANDO GARCÍA MAMANI**



# UNIDAD DE GESTIÓN DE ÁREAS VERDES

# MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Se realizó el mantenimiento de áreas verdes en las 04 zonas de trabajo, del Distrito de Tacna, cumpliendo con el avance al 100%, que corresponde a 65 has de áreas verdes.



# RIEGO DE ÁREAS VERDES

Se cuenta con 04 cisternas con capacidad de 4,500 galones. Al primer semestre, se cumplió con el riego en todas las zonas, que cubre las 65 has.



# PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE PLANTAS (VIVERO MUNICIPAL)



El propósito fundamental es la producción de flores de estación, herbáceas, arbustivas y árboles, de acorde a las necesidades de las zonas, tanto en parques, plazas, óvalos y avenidas; habiendo producido a la fecha 31,200 plantas herbáceas, cumpliendo con el avance al 100% que corresponde al primer semestre del presente año.

# RECOLECCIÓN Y ELIMINACION DE RESTOS VEGETALES


De acuerdo a la programación de las diferentes zonas de trabajo, se realizó la recolección y eliminación de restos vegetales, producto de la poda, corte de césped y mantenimiento de áreas verdes, cumpliendo con el avance al 110% que corresponde al primer semestre del presente año.



# MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PILETAS Y FUENTES DE AGUA

- Se realizó el mantenimiento y limpieza de Piletas y fuentes de agua: suministro, accesorios, sistema eléctrico, reparación de electrobombas y pintado de las mismas.

Cumpliendo a la fecha 21 intervenciones en todo el distrito, que corresponde al 100% programado al primer semestre.



# AMPLIACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES

- Se realizó la ampliación de 200m<sup>2</sup> de áreas verdes en el triangulo de Gregorio Albarracín con calle Tacna, cumpliéndose con la meta programada.




# ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANIMALES ALBERGADOS EN EL ZOOLOGICO MUNICIPAL

- El Parque Zoológico Municipal cuenta en la actualidad con 40 especies (140 animales).
- La atención y alimentación de los animales albergados se realiza de manera diaria, proporcionándoles una dieta balanceada, acorde a la especie y estación (primavera, verano, otoño e invierno)
- Dentro de lo establecido para el primer semestre, se continua cumpliendo con las metas programadas en la atención de los animales albergados.



# MANTENIMIENTO Y LABORES SANITARIAS EN RECINTOS DEL ZOOLOGÍCO MUNICIPAL

- El Zoológico Municipal cuenta con (40) recintos de exhibición, habiéndose realizado la limpieza y mantenimiento de cada ambiente de manera adecuada, cumpliéndose con el avance al 50% que corresponde al primer semestre del presente año.



# MANTENIMIENTO, REFORESTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ÁREAS FORESTALES DEL BOSQUE MUNICIPAL

- Se realizó el mantenimiento preventivo de 40 hectáreas (canchas de futbol, plantaciones de frutales, arboles diversos), de manera periódica, cumpliéndose al 40% con lo programado dentro del POI para el primer semestre del año.



# UNIDAD DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL

# FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS CONTAMINANTES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE



Se realizó la Fiscalización y evaluación de elementos contaminantes en 172 establecimientos de servicios, que corresponde al 100% de cumplimiento para el primer semestre.

# ATENCIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES

Se realizó la atención a 28 denuncias ambientales con la participación de otras unidades e instituciones, todo esto para salvaguardar la salud del vecindario; alcanzando a la fecha el 72% de lo programado en el POI para el primer semestre




# EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL

Se realizó 2 campañas de sensibilización a la población “UN DÍA SIN RUIDO” – “NO AL PLÁSTICO”; logrando alcanzar el 100% de lo programado en el POI para el primer semestre.



# FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEFA 2024



Se llevó a cabo la formulación y aprobación de 1 Plan Anual de Fiscalización Ambiental (PLANEFA 2024), cumpliendo al 100% lo programado en el POI.

# UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

# ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y BARRIDO DE VÍAS - MANUAL

- 9,168 km de barrido de vías
- 10 Campañas de limpieza en Juntas vecinales
- Limpieza en Complejo Front. Santa Rosa
- Limpieza del Complejo Monumental del Campo del Alto de la Alianza

Cumpliendo a la fecha el 99% según lo planificado para el primer semestre del año.



# RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA DISPOSICIÓN FINAL

– 19,586.12 toneladas de residuos sólidos recolectados para su disposición final, que corresponde al 103% de lo programado en el primer semestre.



# PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

- 83.28 tm de residuos sólidos recolectados para su valorización (Botellas PET, papel, cartón, metales)
- 02 Asociaciones de Recicladores Registradas en el Registro Nacional de Recicladores

Cumpliendo al 213%, superándose con lo programado dentro del POI para el primer semestre del año.



# DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES



– 41,270 toneladas de residuos solidos  
dispuestos en botadero Alto Intiorko



Se ha cumplido al 128% superándose lo  
programado en el primer semestre del año.

# EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION

- Campaña de Playas Limpias, (Verano 2023)
- Marcha por La Hora del Planeta
- Día de la Tierra Campaña de concientización
- Juramentación de 7 Brigadas Ambientales
- Capacitación a Inst. Educativas (Cambio Climático, Manejo de RRSS)
- Campaña Día internacional Concienciación sobre el ruido



# EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION



- Campaña Día internacional de la concienciación sobre el ruido
- Arborización por el Día Mundial del Ambiente
- Marcha Día Mundial del Ambiente
- Capacitación 35 Municipios Escolares
- Reciclafest – MPT-CLARO (Campaña de Acopio RAEE)
- Comisión Ambiental Municipal Tacna (a la fecha se desarrollaron 3 sesiones ordinarias).

Cumpliendo al 100% según lo programado dentro del POI para el primer semestre del año.

**GRACIAS.**

# GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

ING. COM. JOSE LUIS FUENTES CÁCERES

## ACCIONES REALIZADAS

- Febrero: 4 actividades (cursos, capacitaciones y recreativos).
  - Marzo: 4 actividades (cursos, ferias, misa y reconocimientos)
  - Abril: 4 actividades (cursos, capacitaciones)
  - Mayo: 5 actividades (conferencias, recreativos, ferias y reuniones)
  - Junio: 7 actividades (conferencias, recreativos, ferias reuniones)
  - Recaudación de Bungalows en los Palo, de S/. 10,250.00
- Un total de 24 actividades desarrolladas en Ex palacio, Av. Bolognesi, Salón Consistorial, Plaza Zela, entre otros.



# SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

## Unidad de Gestión de Participación Vecinal

### SITUACIÓN Y AVANCE FÍSICO DE JUNTAS VECINALES COMUNALES

- En la ZONA 01, el 46,2% de Juntas Vecinales esta renovado, el 30,8% tiene comité electoral instalado, el 15,4% esta a la espera de reconocimiento y solo el 7,7% están en proceso de convocatoria para ser renovados.
- En la ZONA 02, el 66,7% de Juntas Vecinales esta renovado, el 25,0% están en proceso de convocatoria para ser renovados y el 8,3% esta en proceso de reconocimiento.
- En la ZONA 03, el 60,0% de Juntas Vecinales esta renovado, el 20,0% están en proceso de convocatoria para ser renovados, el 13,3% tiene comité electoral instalado y el 6,7% está a la espera de reconocimiento.
- En la ZONA 04, el 64,3% de Juntas Vecinales esta renovado, el 21,4% están en proceso de convocatoria para ser renovados, el 7,1% está a la espera de reconocimiento y solo el 7,1% se encuentra en proceso electoral.

Zona 01	
N°	JUNTAS VECINALES
1	J.V. CORONEL INCLÁN
2	J.V. PAUL HARRIS
3	J.V. VILLA CRISTO REY
4	J.V. QUINTA HIDALGO
5	J.V. JESÚS MARÍA
6	J.V. VILLA SOL
7	J.V. PROGRESO
8	J.V. CESAR VALLEJO
9	J.V. GRAN MARISCAL MILLER
10	J.V. LOS LIRIOS CECOAVI
11	J.V. VILLA MUNICIPAL
12	JVC. BARRIO DEL TIGRE
13	J.V. PUEBLO LIBRE -CP LEGUIA

Zona 02	
N°	JUNTAS VECINALES
1	J.V. LEONCIO PRADO
2	J.V. VILLA MAGISTERIAL
3	J.V. VILLA PANAMERICANA
4	J.V. LOS NARDOS
5	J.V. CIUDAD DE DIOS
6	J.V. MARISCAL CÁCERES
7	J.V. JORGE B. G. TECHO PROPIO
8	J.V. LOS CIPRESES
9	J.V. CENTENARIO
10	J.V. AUGUSTO B. LEGUÍA
11	J.V. PACHECO CÉSPEDES
12	J.V. ALTO LIMA

Zona 03	
N°	JUNTAS VECINALES
1	J.V. CACIQUE JOSÉ ROSA ARA
2	J.V. ALMIRANTE MIGUEL GRAU
3	J.V. BARRIO MIRAFLORES
4	J.V. AGRUP. 28 AGOSTO-200 CASAS
5	J.V. VILLA HERMOSA SAN PEDRO
6	J.V. LOS CEDROS
7	J.V. MAGOLLO
8	J.V. PAGO AYMARA
9	J.V. VIRGEN DEL CARMEN
10	J.V. RICARDO O`DONOVAN
11	J.V. SANTA ROSA DE LIMA
12	J.V. SANTA ANA
13	JVC. PALMERAS Y RETAMAS
14	J.V. ENRIQUE PALLARDELLI
15	J.V. KARAMOLLE

Zona 04	
N°	JUNTAS VECINALES
1	J.V. BACIGALUPO SAN JOSE
2	J.V. FRANCISCO BOLOGNESI
3	J.V. FCO. DE PAULA G. VIGIL
4	J.V. BARRIO CALLAO
5	J.V. PARA GRANDE
6	J.V. 19 DE NOVIEMBRE
7	J.V. URBANIZACION CAPLINA
8	J.V. PARA CHICO
9	J.V. LAS BUGANVILLAS
10	J.V. URB. ESPÍRITU SANTO
11	J.V. NUESTRA Sra. LA NATIVIDAD
12	J.V. JUSTO ARIAS ARAGUEZ
13	J.V. LA VICTORIA
14	J.V. GUIDO BACIGALUPO COSTA



# Unidad de Gestión de Participación Vecinal

## ACCIONES REALIZADAS

- Desarrollo del Plan Maestro para Juntas Vecinales Comunes.
- Actividades de Juramentación, Elecciones, entrega de cargo y otras en JVC (Urba Caplina, Augusto B. Leguía, Villa Municipal. Caplina, etc)
- Control y monitoreo de planes, actividades, informes económicos de las JVC para su mejora continua en diferentes zonas y capacitaciones en el manejo económico de comités de jvc.
- Visitas semanales para recojo de información de infraestructura y reporte económico.
- Desarrollo de empadronamiento digital para JVC y/o actualización.
- Desarrollo del plan de seguridad ciudadana para el manejo del comité de asuntos de seguridad ciudadana y prevención de riesgos.
- Foro Panel Internacional – GeoPortal



# Unidad de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED)

## ACCIONES REALIZADAS

- Se logró la apertura de Terapia de Lenguaje, beneficiando a 60 niños con discapacidad.
- Se realizó la entrega de 26 equipos biomecánicos a personas con discapacidad de bajos recursos.
- Se logró la apertura de talleres con actividades recreativas y deportivas (32 talleres), beneficiando a 545 personas con discapacidad.
- Se logró la acreditación ante CONADIS de 58 personas con discapacidad.
- Se logró por medio de la afiliación del programa social CONTIGO, beneficiar a 77 personas con discapacidad severa en estado de pobreza.
- Se logró la apertura de talleres de capacitación presenciales (07 talleres), beneficiando a 180 personas con discapacidad.



# Unidad de Gestión de Centros Poblados

- Se lleva a cabo el proceso electoral del C.P. Boca del Río.
- Se proclama y reconoce como Alcalde de C. P. de la Municipalidad Boca del Río al Sr. JUAN MAMANI HUAYNA por R.A. N°209-2023-MPT.
- Se lleva a cabo el proceso de desactivación de las Municipalidades de los C.P. Francisco Bolognesi, C.P. Nuestra Sra. De la Natividad y C.P. Augusto B. Leguía, en cumplimiento de O.M. N°003-2023-MPT
- Para el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) se presenta un Plan de Sensibilización Social. O.M. N°0015-2018-MPT.
- Se cumple con el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en Organizar las Brigadas de Voluntarios de GDES y capacitación en la ZONA 02.
- Se resuelve parte de las Acciones de Amparo, demandados durante el proceso electoral de C.P. Boca del Río, a favor de la Municipalidad Provincial de Tacna.



# Unidad de Gestión de Registro Civil

## ACCIONES REALIZADAS

- Se ha realizado la inscripción de ciudadanos mediante el hecho vital sistematizado, derecho imprescriptible dispuesto por la Ley 26497 Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Se celebraron 79 matrimonios.
- Se desarrollaron 455 anotaciones marginales.
- Se inscribieron , actas (Ventas de servicios documentarios y constancias)
- Se registraron divorcios mediante el proceso no contenciosos: Ley 29227.
- Se expidieron 61 documentos del archivo registral.
- Se han desarrollado capacitaciones con RENIEC en Registro civil.



# Unidad de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria - PCA

## ACCIONES REALIZADAS

- Se atendió con el saldo del periodo 2022 a una población de 7,434 beneficiarios de: Comedores Populares, Personas en Riesgo y Hogares-Albergues, de la provincia de Tacna que comprende los 11 distritos de la Provincia de Tacna.
- PANTBC, atendió a 274 pacientes, reportados por los Centros de Salud y ESSALUD con un total de 1052 canastas de alimentos, que comprende de lo siguiente: arroz 15 kg., azúcar 5 kg., maíz mote 5 kg., lentejas 5 kg., quinua 2 kg., chuño 4 kg.
- Producto adquirido periodo 2023 (lenteja y azúcar rubia) y saldo periodo 2022 (arroz, maíz mote, lentejas, quinua, chuño).
- De lo programado en el POI, se realizó 197 supervisiones inopinadas a los comedores populares, personas en riesgo y hogares Albergues, teniendo un avance del 43.78% al mes de junio, de la provincia Tacna (Ciudad Nueva, Alto de la alianza, Gregorio Albarracín, Pocollay, Pachia, Calana, La Yarada-Los Palos, Sama Inclán, Sama las Yaras y Palca).
- Se realizaron las capacitaciones a los comedores, con PRODUCE.



# Unidad de Gestión de Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

## ACCIONES REALIZADAS

- Se han empadronado a un total de 4533 personas en el distrito de Tacna, la mayoría ya son beneficiarios de los programas sociales del estado.
- Se pudo afiliar a 34 adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema al programa Pensión 65. Actualmente son 252 personas.
- Se cumplió con la meta de Actualización de la Clasificación Socioeconómica (CSE) por vencer a fin de cumplir con las visitas a los hogares de 8937 personas de los usuarios de Programas sociales MIDIS, FISE y SIS.
- Se viene cumpliendo con el Indicador 1 y 2 del Sello Municipal (Plazos de atención de Solicitadas de CSE y Vencimiento de hogares IPF MIDIS)



# Unidad de Gestión de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA)

- Se realizó las consultas y asesorías a 1,100 personas en diferentes materias en favor del niño, niña y adolescente
- Se realizó 108 servicios de conciliación extra judicial en atención de los derechos: alimentos, tenencia, régimen de visitas y actas de compromiso suscritos: filiación y normas de comportamiento
- Se realizó el fortalecimiento de capacidades para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en la calle. (05 actividades)
- Se realizaron 11 actas de trabajo en redes inter-institucionales de COMUDENA y COORDEMUNA



# Unidad de Gestión del Programa


## Vaso de Leche

El Programa del Vaso de Leche, que tiene como objetivo de Contribuir a mejorar el nivel nutricional infantil, madres gestantes y lactantes de los sectores vulnerables de la población distrital de Tacna, para el ejercicio 2023 el MEF asignó un presupuesto total de S/. 637,467.00, para la compra de alimentos para los beneficiarios del PVL; entregando una ración diaria de 0.45 gr. de hojuela de avena cruda y 0.51 gr. de leche evaporada entera a un promedio mensual de 1,864 beneficiarios, organizados en 13 Centros de Acopios y 40 comités de beneficiarios del Programa.



MES	CANT. BENEF.	TOTAL MENSUAL
ENERO	1,864	53,110.66
FEBRERO	1,864	53,110.66
MARZO	1,864	53,110.66
ABRIL	1,864	53,110.66
MAYO	1,864	53,110.66
JUNIO	1,864	53,110.66
TOTAL	11,184	318,663.96

## ATENCIÓN MENSUAL PRESUPUESTO DE ENERO A JUNIO 2023



MESES	N° BENEF.	CANT. LITROS LECHE	CANT. KILOS CEREAL	COSTO DE LECHE	COSTO DE CEREAL
ENERO	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
FEBRERO	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
MARZO	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
ABRIL	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
MAYO	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
JUNIO	1,864	2,870.56	2,516.40	S/. 28,705.60	S/. 24,405.06
<b>TOTAL</b>	<b>11,184</b>	<b>17,223.36</b>	<b>15,098.40</b>	<b>S/.172,233.60</b>	<b>S/.146,430.36</b>

## BENEFICIARIOS ATENDIDOS 2023

PERSONAS	1ERA PRIORIDAD	2DA PRIORIDAD	OTROS
NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS	997		
NIÑOS DE 7 A 13 AÑOS CON DESNU.		661	
MADRES GESTANTES Y LACTANT.	78		
ADULTOS MAYORES			7
DISCAPACITADOS			121
<b>TOTAL</b>	<b>1075</b>	<b>661</b>	<b>128</b>
<b>100%</b>	<b>57.67%</b>	<b>35.46%</b>	<b>6.87%</b>

## ACCIONES REALIZADAS

- “Taller de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria” dirigida a 47 beneficiarios del Programa Vaso de Leche
- “Taller de Buenas Practicas y Manipulación de Alimentos” dirigida a 53 beneficiarios del Programa Vaso de Leche
- Se han realizado 956 supervisiones a los beneficiarios, acopios y comités del Programa Vaso de Leche.
- Se realizó la Celebración por el “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ”, se llevo a acabo la Charla “MUJER EMPODERADA Y PROMOTORA DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” dirigida a las coordinadoras de acopios y comités del Programa Vaso de Leche.
- Se realizó el reconocimiento a las 57 coordinadoras salientes del periodo 2021-2022 con diploma de reconocimiento.



# Unidad de Gestión Centro Integral de Adulto Mayor - CIAM

## ACCIONES REALIZADAS

- Charla de hábitos y prevención de enfermedades crónicas, pensión 65 y Sisfoh.
- Capacitación programa digital para el adulto mayor y taller de tejido.
- Estimulación lúdica y cognitiva para los comités del adulto mayor: Francisco Bolognesi, Leoncio Prado, La Victoria (17.05.2023)
- Estimulación lúdica y cognitiva para los comités del adulto mayor: héroes de la edad de oro Leguía, los Lirios – Cecoavi, cabellos dorados (23.05.2023)
- Estimulación lúdica y cognitiva para los comités del adulto mayor: Bacigalupo San José, Juan Pablo II La Natividad, Santa Rosa de Lima (31.05.2023)
- Capacitación de bienestar emocional en el adulto mayor y Capacitación con Institución Caritas Tacna – Moquegua.



# Unidad de Gestión de Salud Pública

## ACCIONES REALIZADAS

- El policlínico Municipal, reapertura su atención al público el 14/02/2023.
- Se desarrolló la **Campaña de Salud “Uniendo Esfuerzos contra el cáncer, la lucha es hoy”** en el local de la J. V. “Barrio Callao”, se brindó los servicios gratuitos de examen clínico de mama, consulta odontológica, medicina general, consejería ITS (Infección de Transmisión Sexual), planificación familiar, examen de detección de cáncer de cuello uterino y vacunación Covid-19.
- Se desarrolló el **conservatorio virtual “No mas violencia contra la mujer, retos, prevención y empoderamiento”**, con la participación de profesionales en psicología, derecho civil (CEM).
- En el **Laboratorio Clínico**, se han realizado **4960 atenciones**, en los diferentes servicios de **hematología, bioquímica, inmunología y parasitologías**.
- En el Consultorio de Odontología, se han realizado 376 atenciones, en los diferentes servicios tratamientos dentales para niños y adultos, extracciones dentales, profilaxis dental, sellantes preventivos y fluorizaciones dentales.



- Se gestionó la realización de **06 Jornadas Integrales de Salud** completamente gratuitas, en trabajo conjunto con el Hospital de la Solidaridad SISOL TACNA y la Dirección Regional de Salud Tacna.
- Se brindó un total de **1104 consultas/atenciones** en servicios de salud: medicina general, odontología, triaje, obstetricia, descarte de anemia, descarte de diabetes, reumatología, otorrinolaringología, psicología, ginecología, entre otras.
- Se realizó **09 campañas de carnet de sanidad** para manipuladores de alimentos, solicitados por establecimientos de diferentes giros/rubros, mercados, tiendas de abarrotes y comercios que se dedican a la manipulación de alimentos, logrando atender a 701 pacientes.
- Desde la reapertura del Policlínico se han **emitido 6199 carnet de sanidad** (5963 carnet de manipuladores de alimentos y 236 carnet para damas de compañía)



- Se desarrolló el I Curso de Capacitación 2023 "Fomentando la Alimentación Saludable, en los Quioscos Cafeterías y Comedores Escolares de las Instituciones Educativas de la Ciudad de Tacna logrando capacitar a 200 participantes.
- Se participó de 18 Operativos preventivos conjuntos, logrando intervenir a 57 establecimientos de diversos giro/rubros.
- A través del programa de Mercados y centros de abastos, se ha realizado la vigilancia sanitaria en 08 mercados y centros de abastos, logrando inspeccionar 137 puestos o locales donde se manipulen alimentos.
- A través del Programa de Quioscos y comedores saludables, se realizó la vigilancia sanitaria a **17 instituciones educativas** de la ciudad de Tacna, logrando realizar **22 inspecciones**.
- Se desarrolló 05 visitas de vigilancia sanitaria, logrando **20 inspecciones sanitarias** a los establecimientos de diferente giro/rubro.
- Se realizó la Capacitación "**Buenas prácticas de Manipulación de alimentos**" en el Mercado 01 de Mayo, contando con la participación de todos los integrantes del mercado mencionado.



**CERTIFICACIÓN GRATUITA**

**CAPACITACIÓN FOMENTANDO LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE**

POLICLÍNICO MUNICIPAL

VIERNES 10 MARZO HORA 08:00 A.M. 1:00 P.M.

LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

DIRIGIDO A CONCESIONARIOS DE QUIOSCOS, CAFETERÍAS, COMEDORES ESCOLARES Y PÚBLICO EN GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA GDES GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

Visítanos en [f](#) [t](#) [w](#) [p](#)

[www.manitacna.gob.pe](#)



- A través del **ÁREA DE ZONOSIS**, se desarrolló la actividad **“Capacitación, Participación y Orientación en la Normativa del Bienestar Animal”** con la participación del Colegio Médico Veterinario Departamental, DIRESA Tacna, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, representantes de las municipalidades y los grupos y asociaciones animalistas de Tacna.
- Se han atendido 06 casos de denuncia por Maltrato animal, realizando visitas in situ, levantando actas de constatación y el seguimiento respectivo, en coordinación con la Sub Gerencia de Fiscalización y Control, para su actuar según competencias y se han atendido 04 casos de denuncias zoonóticas, debido a la contaminación ambiental.
- Se realizaron **07 campañas veterinarias**, alcanzando asistir a **441 animales**, entre perros y gatos, en los servicios de desparasitación interna y externa, limpieza de oídos, corte de uñas y mucho mas.
- Se viene ejecutando el Operativo de Canes Asilvestrados, conforme la Ordenanza Municipal N°0001-18, a la Esterilización de canes dentro del distrito de Tacna, debido a presencia de una sobrepoblación de canes en estado de abandono y foco de reproducción, en la Asoc. de Viv. Vallecito, por lo que se vienen realizando coordinaciones con SERFOR.



## ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL



### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TEATRO MUNICIPAL**

A Junio del 2023, se realizaron 20 actividades.



### **MANTENIMIENTO PERIODICO DEL TEATRO MUNICIPAL**

Se inició trabajos del Mantenimiento Programado de la Infraestructura.



### **INGRESOS TEATRO MUNICIPAL**

A Junio del 2023, se recaudó un total de S/. 11,088.60.

# ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL



## VISITAS PARQUE DEL NIÑO

Se han realizado 34,448 visitas.



## MANTENIMIENTO PARQUE DEL NIÑO

A Junio del 2023, no se programó mantenimiento a la Infraestructura.



## INGRESOS DEL PARQUE DEL NIÑO

A Junio del 2023, se recaudó S/. 26,536.00 en atención a usuarios y S/. 29,800.00 en recaudación de alquiler a concesionarios.

## ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIO CULTURAL



**VISITAS AL MUSEO CAMPO DE LA ALIANZA**  
Se han realizado 7802 visitas.



**MANTENIMIENTO MUSEO CAMPO DE LA ALIANZA**  
Se realizó mantenimiento a la Infraestructura en el mes de Mayo del 2023.



**INGRESOS DEL MUSEO CAMPO DE LA ALIANZA**  
A Junio del 2023, se recaudó S/. 6,616.50.

# UNIDAD DE GESTIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE



## Campaña de Masificación Deportiva para la Población Objetivo

Programa Principal : Tacna se Ejercita 2023.

Beneficiarios : Se logra la participación de 128 beneficiarios mensuales en 06 sedes diferentes focalizadas de forma descentralizada.

Sedes :

- Ovalo Callao
- Ovalo Tarapacá
- JV José C. Mariátegui – Habidad
- CP. La Natividad
- Paseo de las Aguas – Av. Leguía
- Ovalo Cusco



# UNIDAD DE DESARROLLO DE OPORTUNIDADES JUVENILES

## DESARROLLO DE CAPACIDADES, FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO PERSONAL (POLITICO, SOCIO, CULTURAL) DE GRUPOS JUVENILES

Se realizaron 19 actividades, siendo:


- 02 Charlas de Coordinación y Organización con la Comunidad Arco Iris.
- 07 Reuniones de Organización Juvenil CIOFF Juvenil Perú – Base Tacna.
- 03 Reuniones del Consejo Provincial de la Juventud.
- 01 Charla Informativa: Programa Educa Perú 2023.
- 01 Reunión de los Jóvenes del Voluntariado.
- 01 Taller gratuito para Jóvenes sobre Investigación Jurídica – Jóvenes de Verita Servir.
- 01 Reunión de Planificación y Presentación de Actividades – Org. Juvenil Fuerza UPT.
- 01 Ceremonia de Aniversario – Organización Juvenil SPINOUT UNJBG.
- Formación del Colectivo, hombres por la igualdad, adhesión del grupo entre patas.
- Cierre del Programa de Apoyo Emocional – Clausura de Talleres.
- 03 Reuniones de Organización Juvenil “LUCHA A MI LADO”



# FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

A Junio del 2023 se realizo 06 actividades, siendo:

- Tumbemos mitos sobre las drogas.
- Reunión virtual del área de drogas y el COMUPRED.
- Concurso de PODCAST INFORMATIVO, DILE ¡NO! AL TABACO, POR EL DIA MUNDIAL SIN TABACO.
- Charla “AGENTES DE CAMBIO COMUNITARIO ANTE LAS DROGAS”.
- Charla “RIESGO DEL USO EN LA SALUD MENTAL”.
- Gran Caminata Motivacional “POR UNA VIDA SALUDABLE SIN DROGAS”.



## EVALUACION DE ACCIONES DEL COMUPRED

A Junio del 2023 se realizo 03 actividades, siendo:

- Capacitación COMUPRED y senda.
- Juramentación de la Reg. Fernanda Sonia Muñoz Soto del COMUPRED.
- Sesión Ordinaria del COMUPRED.




# DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD

- Actividad por el día de la Amistad.
- Campaña MUÑAYCHA-WASY EN CENIZAS.
- Taller de danza peruana “DANZA EN MI BARRIO”.
- WARMI HEROICA : Día Internacional de la Mujer”
- Actividad: Artística NATSU NO AWARI.
- Pasarela Fin de Verano.
- La Hora del Planeta.
- Festín Teatral.
- Festival MUNAYCHA WASY “DEJA UNA HUELLA”
- Expo Emprendedores con HUKAP – Feria de Emprendedores
- Festival de Danzas.
- Recital Poético – Día del Poeta Peruano.
- Activación Comunitario, Prevención del Acoso Callejero.
- Festival de Tortas MAGIS.
- Concurso COSPLAY, KARAOKE Y KPOP, denominado KAWAIIFET 2023 – 1
- IV Concurso de Rondas y Cuentos Infantiles de Antaño.
- Actividad SPINOUT TALKS.



## PISCINA OLIMPICA Y COMPLEJO DEPORTIVOS LAS VILCAS



### ACTIVIDADES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAS VILCAS

A Junio del 2023, MANTENIMIENTO RUTINARIO, TODAS LAS AREAS,



### VISITAS AL COMPLEJO LAS VILCAS

**Visitaron 6,267** entre adultos deportistas y menores.



### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PISCINA OLIMPICA**

Solo se realizan actividades de apoyo para diferentes instituciones y actividades de la Municipalidad Provincial de Tacna. Atención Usuarios.



### **MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA PISCINA OLIMPICA**

Se realizo mantenimiento a la Infraestructura techo y frontis de la piscina.

### **VISITAS DE USUARIOS A LA PISCINA OLIMPICA**

**20,150,00 entre adultos y menores**



### **INGRESOS DE LA PISCINA OLIMPICA**

A Junio del 2023, se recaudó un total de S/.  
**120,904.00**

## ACCIONES REALIZADAS

- Decomiso de CARNE FORÁNEA, certificada por SENASA como **NO APTA** para el Consumo Humano
- Proceso de ordenamiento y cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 010-2006 que declara zonas rígidas el Centro Histórico y Monumental de la Ciudad de Tacna. con el objetivo de garantizar que la actividad ambulatoria respete las zonas rígidas de la Avenida Grau en vías públicas, reubicados en la Calle Ecuador con Sir Jones
- Se gestiona y se tomó acciones ante problemática ambiental del Matadero Municipal en bajo la recomendación de OEFA, para contar con una disposición final de los residuos sólidos, se implementó de 2 pozos de geomembranas para los contenidos ruminales provenientes de los beneficios de los bovinos.
- Se ejecutó limpieza industrial en los mercados municipales a la vez se realizó, desratización, desinfección, desratización y desinsectación



## ACCIONES REALIZADAS

- Capacitación, notificación y operativos programados para los comerciantes de los diferentes mercados municipales
- Operativo de Control de Comercio de Productos Hidrobiológicos en el mercado Grau, para verificar la indumentaria adecuada y utensilios usados por los comerciantes para la conservación de productos
- Mejoramiento de equipos, limpieza y colocación de tachos de residuos en el Camal Municipal.
- Desarrollo de notificaciones y capacitaciones en el C.C. Grau. Actividades desarrolladas en la zona denominada "Fruta Tacneña", ubicada en el C.C. Grau. Con la notificación de 66 comerciantes, y capacitación de alrededor de 20 comerciantes en temas de puestos saludables



- Desarrollo de Actividades preventivas en vehículos de agricultores, mediante la emisión de notificaciones a 84 comerciantes, para el cumplimiento de la O.M. Nro. 041-08 Reglamento de Comercialización y Funcionamiento del C.C. Grau. Además del cumplimiento del Manual de Transportistas de Alimentos Agropecuarios y Piensos- SENASA. Asimismo, se brindó una charla informativa para el mejoramiento de las condiciones de venta y transporte de sus productos, y sobre temas de licencias de conducir, revisión técnica y SOAT.
- Apoyo en la Campaña de difusión del SENASA, en "Buenas Prácticas en la Manipulación de los Alimentos, Transporte y Comercialización".
- Se realizó la emisión de 131 notificaciones realizadas en el C.C. Grau. Además de realizar 1 capacitación en los mercados 2 de Mayo y mercado Central.

## RECAUDACIÓN DE INGRESOS MENSUALIZADOS

ADMINISTRACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
<b>CENTRO COMERCIAL GRAU</b>	42,267.50	65,904.30	112,384.60	103,850.00	85,121.10	95,646.50	505,174.00
<b>MERCADO CENTRAL</b>	13,271.40	16,803.80	21,141.60	13,988.90	23,227.50	17,232.50	105,665.70
<b>MERCADO DOS DE MAYO</b>	11,606.50	14,664.10	16,213.80	16,491.90	13,310.20	14,020.20	86,306.70
<b>C.C. HEROES DEL CENEP</b>	12,894.30	9,350.40	12,815.00	10,733.90	10,966.90	10,238.60	66,999.10
<b>MERCADO LEONCIO PRADO</b>	1,891.60	6,980.10	8,303.00	7,105.20	6,571.50	6,498.30	37,349.70
<b>VÍAS PÚBLICAS</b>	26,179.80	28,833.30	34,500.40	21,710.10	27,840.80	26,658.70	165,723.10
<b>U.G. CAMAL MUNICIPAL</b>	45,122.10	46,486.40	67,970.00	64,712.40	66,730.90	55,652.70	346,674.50
<b>TOTAL</b>	<b>153,233.20</b>	<b>189,022.40</b>	<b>273,328.40</b>	<b>238,592.40</b>	<b>233,768.90</b>	<b>225,947.50</b>	<b>1,313,892.80</b>


# GERENCIA DE TERMINALES TERRESTRES

**ABOG. MAURICIO MARCO ANTONIO MARÍN GIRÓN**

# RECAUDACION DE INGRESOS


## CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION PRESUPUESTADO POI VS RECAUDADO

I SEMESTRE	TOTAL (TRES TERMINALES)		
	2023	PPTDO.	RECAUDADO
ENE	664,600.32	265,745.28	39.99%
FEB	611,415.96	344,743.29	56.38%
MAR	526,437.63	390,770.67	74.23%
ABR	521,363.08	341,232.40	65.45%
MAY	498,926.46	363,607.25	72.88%
JUN	439,414.19	328,405.33	74.74%
<b>I SEMESTRE</b>	<b>3,262,157.64</b>	<b>2,034,504.22</b>	<b>62.37%</b>



## CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACION PRESUPUESTADO POI VS RECAUDADO CON TARIFAS APROBADAS

I SEMESTRE	TOTAL (TRES TERMINALES)		
	2023	PPTDO.	RECAUDADO
ENE	664,600.32	344,632.32	51.86%
FEB	611,415.96	423,630.33	69.29%
MAR	526,437.63	469,657.71	89.21%
ABR	521,363.08	420,119.44	80.58%
MAY	498,926.46	442,494.29	88.69%
JUN	439,414.19	407,292.37	92.69%
<b>I SEMESTRE</b>	<b>3,262,157.64</b>	<b>2,507,826.46</b>	<b>76.88%</b>



# INICIATIVAS, PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN T.T.



**SISTEMA DE CONTROL VALORADO DE LOS SS.HH.**

**MODERNIZACION SISTEMA DE COBRANZA DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO**

**PROYECTO EMBLEMATICO DE CONTRUCCION DEL NUEVO TERMINAL TERRESTRE**



# RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE ESPACIOS

- 06 CONTRATOS DE ESPACIO CON ASOC. DE TAXIS
- 06 RESOLUCIONES DE GERENCIA PARA ASOC. DE CAMBISTAS
- 06 RESOLUCIONES DE GERENCIA POR ESPACIOS EN ZONA DE RAMPA
- 02 CONTRATOS POR PUBLICIDAD

**\* ESTA PENDIENTE ACTUALIZACION DE TARIFAS 2023**

## Seguridad y Ordenamiento

- Fortalecimiento de la seguridad con la realización de 37 operativos conjuntamente con la PNP, MIGRACIONES, DRTYC, SUTRAN y FISCALIA contra :
  - Buses informales en temporada de verano
  - Control de identidad y requisitorias extranjeros ilegales.
  - Jaladores.
  - Carros piratas de servicio informal ruta Tacna-Arica.
- Ordenamiento de playa de estacionamiento, patio de maniobras y zonas de embarque del terminal Bolognesi; en donde pernoctaban los buses de servicio público; aplicando la O.M. 0012-19.



## Modernización de la Infraestructura

- 29 campañas de mantenimiento de áreas verdes de los tres terminales.
- Señalización de playa de estacionamiento



## Fortalecimiento del Turismo

- Los terminales terrestres propugnan estrechar lazos con las instituciones públicas y privadas, como son Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Migraciones, SUTRAN, INDECOPI, PNP, Dircetur, Cámara de Turismo, Perú y directivos de los gremios que operan en estos terrapuestos; que permiten realizar acciones que coadyuven al logro de metas establecidas.
- Se realizaron 14 reuniones de coordinación: con Concesionarios de locales comerciales, funcionarios de la Gerencia de Transportes de la MPT, INDECOPI, SUTRAN, PNP, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Asociaciones de Colectivos Tacna - Arica, en el objetivo de coordinar acciones bilaterales entre Chile y Perú y reuniones con el personal para explicar la política de trabajo.

# Fortalecimiento del Turismo (REUNIONES)



- Se ejecutó el Plan de Capacitación dirigido al personal y los gremios que operan en los Terminales, con 04 charlas sobre “Salud Mental”, dirigidas a las asociaciones de Taxis, Express Pullman, Tacna Tours, Tacna Express y ETERSA; con el objetivo de reforzar sus conocimientos para lograr un servicio de calidad; asistiendo 98 participantes.



- Se ejecutó Plan de Fortalecimiento del Turismo con actividades como: Bienvenida a los turistas por el Día del Pisco Sour.
- Se ejecutó Plan de Actividades de Integración como: Día de la Madre y Día del Padre.



- Se brindó información y atención a 171 turistas , a través de la Oficina de Información Turística IPerú, ubicada en el Terminal Nacional, vía Convenio con PROMPERÚ.
- En prensa y publicidad, se elaboró notas para la prensa de acuerdo a las actividades desarrolladas, las cuales se remitieron a la Oficina de Comunicaciones y Prevención de Conflictos de la MPT; para su difusión, de acuerdo a disposiciones emanadas por dicha dependencia.

**GRACIAS.**


# CONCEJO MUNICIPAL

- **Reg. CPC. Gerardo Renato Arias Váscones**

# COMISIONES CONCEJO MUNICIPAL



# PRODUCTIVIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL



# PRINCIPALES DICTÁMENES APROBADOS

Donación de instrumentales a favor de la escuela de Superior de Formación Artística Pública "Francisco Lazo".

Renovación de la cesión en uso del predio inscrito a favor de la congregación Hermanas de Santa Cruz.

Desactivación de las municipalidad de los centros poblados ubicados zona urbana del distrito cercado Tacna.

Condonación de multa tributaria, intereses moratorios y arbitrios municipales por pronto pago, provincia y departamento de Tacna, ejercicio fiscal 2023.

Extinción de cesión en uso a favor de la asociación de instituciones femeninas de Tacna "ASIFE".

Transferencia en propiedad de los bienes, donación de torres con estaciones de recarga solar, que otorga la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados - ACNUR.

Aprobación del manual de identidad visual corporativo de la municipalidad provincial de Tacna.

Disponibilidad de crédito presupuestario - iniciativa PROCOMPITE

Proponer a pleno de concejo la aprobación de la conformación del comité de administración del programa vaso de leche 2023-2024

Aceptación de donación de southern Perú cooper corporación, para Feritac 2023.

Proponer la aprobación del beneficio tributario de años anteriores y del ejercicio fiscal 2023, en el distrito de Tacna, al 30 de diciembre 2023, denominado: "El progreso de Tacna esta en tus manos"

Aprobación de reglamento de audiencia pública de rendición de cuentas de la municipalidad provincial de Tacna.

Aprobación de convenio delegación de facultades y competencias municipales para la promoción de proyecto que permita la implementación de una planta desalinizadora para el abastecimiento del servicio de agua potable en la ciudad

Aceptación de adjudicación en calidad de donación de bienes patrimoniales - vehículo, donado de aduanas y de administración tributaria de aduanas - SUNAT.

**GRACIAS.**



***¡Gracias por su presencia!***