MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

N°...048-2020.....-MPT

Tacna, 28 FEB 2020

VISTO:

La CARTA N° 02SC-2020-V&VCCGGSRL de fecha 24 de Enero del 2020 de la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., CARTA N° 03SC-2020-V&VCCGGSRL de fecha 29 de Enero del 2020 de la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., CARTA S/N recepcionado con fecha 31 de Enero del 2020 emitida por la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, INFORME N° 027-2020-JAQC-IO-SGSLP-GM/MPT de fecha 04 de Febrero del 2020 del Inspector de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, CARTA N° 006-2020-SGSLP-GM/MPT de fecha de recepción 05 de Febrero del 2020 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, CARTA Nº 003-2020/CONSORCIO-ZARUMILLA de fecha 10 de Febrero del 2020 del CONSORCIO ZARUMILLA – SUPERVISOR EXTERNO, INFORME N° 031-2020-JAQC-IO-SGSLP-GM/MPT de fecha 11 de Febrero del 2020 del Inspector de Obra de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, INFORME Nº 188-2020-SGSLP-GM/MPT de fecha 11 de Febrero del 2020 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, PROVEIDO N° 20513-2020 de fecha 12 de febrero del 2020 de la Gerencia Municipal, INFORME Nº 145-2020-GAJ/MPT de fecha 21 de Febrero del 2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**".

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público con autonomía política; administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, precepto constitucional que también se encuentra plasmado en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, con fecha 27 de Enero del 2017, se suscribió el CONVENIO DE INVERSIÓN PUBLICA Nº 006-2017-MPT, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 29230 y su Reglamento, entre la Municipalidad Provincial de Tacna y la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, para el Financiamiento, elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", indicando que el ejecutor del Proyecto será la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., siendo el monto total de inversión, el establecido en la CLAUSULA TERCERA – MONTO TOTAL DE LA INVERSION, el cual señala que: *El monto total de la inversión objeto del Convenio, está compuesto por el monto de inversión determinado en el Estudio de Pre inversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto a ejecutar que asciende a S/. 10'379,104.05 Soles y los costos de Supervisión que asciende a S/ 402,931.35 Soles, haciendo la suma total de S/. 10'782,035.40 Soles.*

Que, mediante el Contrato de Servicios Nº 005-2017-MPT, de fecha 01 de Febrero del 2017, correspondiente al PROCESO DE SELECCIÓN N° 012-2016-CE-MPT-LEY 29230, cuyo objeto es la contratación del servicio de SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", se suscribió dicho Contrato entre nuestra entidad y el Contratista CONSORCIO ZARUMILLA, integrado por EJECUTORES UTAWASI con RUC. Nº 20533124896, por el CONSORCIO VADOMO E.I.R.L., con RUC. N° 20600385420 y por EDUARDO YAMIL VERASTEGUI VALENZUELA con RUC. Nº 10223037955, debidamente representado por su Representante Legal Sr. ALAN REYNALDO SALAS CABALLERO.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 777-2017/MPT, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", identificado con Código SNIP 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786; con un Presupuesto Aprobado de S/ 12'327,977.40 Soles.

Que, con fecha 18 de Julio del 2017, se suscribió la PRIMERA ADENDA al Convenio de Inversión Publica Nº 006-2017-MPT, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 29230 y su Reglamento, entre la Municipalidad Provincial de Tacna y la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, para el Financiamiento y Ejecución del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", por lo que el nuevo monto total de inversión, conforme a la ADENDA suscrita, será como se detalla a continuación: El monto de la inversión total para la ejecución y supervisión del proyecto asciende a la suma de S/ 12'327,977.40 Soles, desagregado de la siguiente manera:

Monto Elaboración Expediente Técnico	*S/ 335,369.12*
Monto de Inversión - Ejecución Obra	*S/ 11'589,676.33*
Monto de Inversión - Supervisión	*S/ 402,931.35*
Monto de Inversión Total	***S/ 12'327,977.40***

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1303-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra Nº 01 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 739,508.40 (Setecientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Ocho con 40/100 Soles), incluido el IGV.

Así también mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1303-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo de Obra Nº 01 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 830,492.61 (Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 61/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1303-2018/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código SNIP Nº 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'236,993.19 (Doce Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Novecientos Noventa y Tres con 19/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico, Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación,* de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MAYORES TRABAJO DE OBRA N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5'679,922.91
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 681,590.75
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 454,393.83
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 6'815,907.49**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1'226,863.35
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 8'042,770.84**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 739,508.40	S/ 830,492.61	S/ 3'138,057.61
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 402,931.35
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 739,508.40**	**S/ 830,492.61**	**S/ 12'236,993.19**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1514-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra Nº 02 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 801,672.09 (Ochocientos Un Mil Seiscientos Setenta y Dos con 09/100 Soles), incluido el IGV.

Así también mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1514-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo de Obra Nº 02 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 854,713.07 (Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Trece con 07/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1514-2018/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código SNIP Nº 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'183,952.21 (Doce Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 21/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico,*

Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 02	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5'679,922.91
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 681,590.75
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 454,393.83
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 6'815,907.49**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1'226,863.35
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 0.00**	**S/ 8'042,770.84**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 739,508.40	S/ 830,492.61	S/ 801,672.09	S/ 854,713.07	S/ 3'085,016.63
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 402,931.35
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 739,508.40**	**S/ 830,492.61**	**S/ 801,672.09**	**S/ 854,713.07**	**S/ 12'183,952.21**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1568-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra Nº 03 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 102,994.07 (Ciento Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 07/100 Soles), incluido el IGV.

Así también mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1568-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo de Obra Nº 03 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 109,342.23 (Ciento Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 23/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1568-2018/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'177,604.05 (Doce Millones Ciento Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuatro con 05/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico, Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación,* de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO SEGÚN R.A. 1303-2018 Y R.A. 1514-2018	MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 03	DEDUCTIVO DE OBRA N° 03	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 5'679,922.91	S/ 72,735.93	S/ 77,219.09	S/ 5'675,439.75
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 681,590.75	S/ 8,728.31	S/ 9,266.29	S/ 681,052.77
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 454,393.83	S/ 5,818.87	S/ 6,177.53	S/ 454,035.17
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 87,283.11**	**S/ 92,662.91**	**S/ 6'810,527.69**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 1'226,863.35	S/ 15,710.96	S/ 16,679.32	S/ 1'225,894.99
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 102,994.07**	**S/ 109,342.23**	**S/ 8'036,422.68**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 3'085,016.63	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 3'085,016.63
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 402,931.35

GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 12'183,952.21**	**S/ 102,994.07**	**S/ 109,342.23**	**S/ 12'177,604.05**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1751-2018/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Mayores Trabajos de Obra N° 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 127,440.00 (Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta con 07/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1751-2018/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código SNIP N° 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'305,004.05 (Doce Millones Trescientos Cinco Mil Cuatro con 05/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico, Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación*, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO SEGÚN R.A. 1303-2018, R.A. 1514-2018 Y R.A. 1568-2018	MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 04	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 5'675,439.75	S/ 0.00	S/ 5'675,439.75
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 681,052.77	S/ 0.00	S/ 681,052.77
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 454,035.17	S/ 0.00	S/ 454,035.17
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 6'810,527.69**	**S/ 0.00**	**S/ 6'810,527.69**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 1'225,894.99	S/ 0.00	S/ 1'225,894.99
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 8'036,422.68**	**S/ 0.00**	**S/ 8'036,422.68**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 3'085,016.63	S/ 127,440.00	S/ 3'212,456.63
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 402,931.35
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 12'177,604.05**	**S/ 127,440.00**	**S/ 12'305,044.05**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 026-2019/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo de Obra N° 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 118,935.22 (Ciento Dieciocho Mil Novecientos Treinta y Cinco con 22/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 026-2019/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'186,108.83 (Doce Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Ocho con 83/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico, Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación*, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO SEGÚN R.A. 1303-2018, R.A. 1514-2018, R.A. 1568-2018 y R.A. 1751-2018	DEDUCTIVO DE OBRA N° 04	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 5'675,439.75	S/ 83,993.80	S/ 5'591,445.95
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 681,052.77	S/ 10,079.26	S/ 670,973.51
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 454,035.17	S/ 6,719.50	S/ 447,315.68
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 6'810,527.69**	**S/ 100,792.56**	**S/ 6'709,735.14**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 1'225,894.99	S/ 18,142.66	S/ 1'207,752.33

PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 8'036,422.68**	**S/ 118,935.22**	**S/ 7'917,487.46**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 3'212,456.63	S/ 0.00	S/ 3'212,456.63
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 402,931.35
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 12'305,044.05**	**S/ 118,935.22**	**S/ 12'186,108.83**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2019/MPT, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo de Obra N° 05 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 138,694.71 (Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 71/100 Soles), incluido el IGV.

Por lo que conforme a la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2019/MPT, el nuevo presupuesto modificado del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código Único de Inversiones N° 2307786, es la suma de S/ 12'047,414.12 (Doce Millones Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Catorce con 12/100 Soles), correspondiente al *Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV, Plan de Compensación de Áreas, Monitoreo Arqueológico, Plan de Intervención Social, Gastos de Estudios, Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación,* de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO SEGÚN R.A. 1303-2018, R.A. 1514-2018, R.A. 1568-2018 y R.G.M. 026-2019	DEDUCTIVO DE OBRA N° 05	NUEVO PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCION DE OBRA
COSTO DIRECTO	S/ 5'679,922.91	S/ 5'591,445.95	S/ 97,948.24	S/ 5'493,497.71
GASTOS GENERALES 12%	S/ 681,590.75	S/ 670,973.51	S/ 11,753.79	S/ 659,219.72
UTILIDAD 8 %	S/ 454,393.83	S/ 447,315.68	S/ 7,835.86	S/ 439,479.82
SUB TOTAL	**S/ 6'815,907.49**	**S/ 6'709,735.14**	**S/ 117,537.89**	**S/ 6'592,197.25**
IGV 18 %	S/ 1'226,863.35	S/ 1'207,752.33	S/ 21,156.82	S/ 1'186,595.51
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 8'042,770.84**	**S/ 7'917,487.46**	**S/ 138,694.71**	**S/ 7'778,792.75**
PLAN DE COMPENSACION DE AREAS	S/ 3'229,041.82	S/ 3'212,456.63	S/ 0.00	S/ 3'212,456.63
MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 55,727.17	S/ 55,727.17	S/ 0.00	S/ 55,727.17
PLAN DE INTERVENCION SOCIAL	S/ 252,136.50	S/ 252,136.50	S/ 0.00	S/ 252,136.50
GASTOS DE ESTUDIOS	S/ 335,369.72	S/ 335,369.72	S/ 0.00	S/ 335,369.72
GASTOS DE SUPERVISION	S/ 402,931.35	S/ 402,931.35	S/ 0.00	S/ 402,931.35
GASTOS DE LIQUIDACION	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 0.00	S/ 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTO	**S/ 12'327,977.40**	**S/ 12'186,108.83**	**S/ 138,694.71**	**S/ 12'047,414.12**

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 114-2019/MPT, se aprueba el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código Único de Inversiones N° 2307786, conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIONES DE PLAZO	DETALLES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	24/ABR/18
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	390 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA DE OBRA	18/MAY/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01 – APROBADA	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA - APROBADA	16/AGO/19

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 248-2019/MPT, se aprueba el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código SNIP Nº 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786, la cual no demanda mayores recursos a la entidad, en vista a la RENUNCIA a gastos generales formulado por el Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIONES DE PLAZO	DETALLES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	24/ABR/18
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	390 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA DE OBRA	18/MAY/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	16/AGO/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02 – APROBADA	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA - APROBADA	14/NOV/19

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 434-2019/MPT, se aprueba el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código SNIP Nº 346395 y con Código Único de Inversiones N° 2307786, la cual no demanda mayores recursos a la entidad, en vista a la RENUNCIA a gastos generales formulado por el Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIONES DE PLAZO	DETALLES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	24/ABR/18
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	390 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA DE OBRA	18/MAY/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	16/AGO/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	14/NOV/19
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 03	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	12/FEB/20

Que, mediante la CARTA N° 02SC-2020-V&VCCGGSRL de fecha 24 de Enero del 2020, la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., remite a la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, su solicitud de AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04, sobre la ejecución física del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**".

Así también mediante CARTA N° 03SC-2020-V&VCCGGSRL de fecha 29 de Enero de 2020, la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., pone de conocimiento de la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, su **RENUNCIA A GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL 04**, sobre la ejecución física del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", documento que es suscrito por el Sr. GRACIAN VERA VICTORIA en su condición de Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., quien expresamente señala: *"En calidad de Gerente de Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., formulo renuncia expresa a los gastos generales que se pudieran generar como consecuencia de la Ampliación de Plazo Parcial N° 04 a favor del Contratista; por lo que para su mayor formalidad legalizo mi firma ante Notario Público*".

Que, con CARTA S/N emitida por la empresa privada SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, recepcionado con fecha 31 de Enero del 2020, remite a la entidad el Expediente Técnico el cual contempla la Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", tomando como referencia la CARTA N° 02SC-2020-V&VCCGGSRL emitido por la empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., **SOLICITANDO** su revisión y trámite correspondiente.

Que, mediante la CARTA N° 006-2020-SGSLP-GM/MPT de fecha de recepción 05 de Febrero del 2020, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos tomando como referencia el INFORME N° 027-2020-JAQC-IO-SGSLP-GM/MPT de fecha 04 de Febrero del 2020, remite el Expediente Técnico de la Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", al Contratista CONSORCIO ZARUMILLA para su respectiva revision, evaluacion y aprobacion, en su condicion de SUPERVISOR EXTERNO conforme Contrato de Servicios Nº 005-2017-MPT, acotando que se debe tener presente la **RENUNCIA A GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04** formulado por el Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL.

Que, mediante la CARTA Nº 003-2020/CONSORCIO-ZARUMILLA de fecha 10 de Febrero del 2020, el CONSORCIO ZARUMILLA, empresa encargada de la Supervisión Externa de la Ejecución del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", conforme al Contrato de Servicios Nº 005-2017-MPT, considera **PROCEDENTE LA APROBACION** de la Ampliación de Plazo Nº 04 **RECOMENDANDO** a la entidad aprobar dicho Expediente.

Que, el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", aprobado por el Supervisor Externo CONSORCIO ZARUMILLA **para la ejecución de Obra**, es conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIONES DE PLAZO	DETALLES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	24/ABR/2018
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	390 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA DE OBRA	18/MAY/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	16/AGO/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	14/NOV/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 03	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	12/FEB/2020
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 04 – SOLICITADA	**120 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA - SOLICITADA	**11/JUN/2020**

Que, mediante el INFORME Nº 188-2020-SGSLP-GM/MPT de fecha 11 de Febrero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos tomando como referencia el INFORME N° 031-2020-JAQC-IO-SGSLP-GM/MPT, emite **OPINION FAVORABLE** a la **APROBACION** emitida por el CONSORCIO ZARUMILLA , en su condición de Supervisor Externo de la ejecución del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", respecto al Expediente Técnico de Ampliación de Plazo Nº 04 y **RECOMIENDA** la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Que, mediante PROVEIDO Nº 20513-2020, de fecha 12 de febrero del 2020, la Gerencia Municipal autoriza la emisión del Acto Resolutivo que aprueba la Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", derivando dicho Expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Que, mediante el INFORME Nº 145-2020-GAJ/MPT de fecha 21 de Febrero del 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica, declara **PROCEDENTE** que se emita el Acto Administrativo que aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA",** el mismo que cuenta con la correspondiente **APROBACION** por parte del CONSORCIO ZARUMILLA, en su condición de Supervisor Externo del PIP mencionado y en vista a que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos declara **PROCEDENTE** dicha aprobación, acotando que se debe tener presente la **RENUNCIA A GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04** formulado por el Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL.

Que, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley Nº 29230 – Ley que impulsa la inversión Regional y Local con participación del sector privado, que establece lo siguiente: *PRIMER PARRAFO: "Autorícese a los gobiernos regionales y/o locales a firmar convenios de inversión pública regional y local con las empresas seleccionadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley, para financiar y/o ejecutar uno o más proyectos de inversión en el marco de lo establecido en el artículo 2 de la presente Ley... TERCER PARRAFO: "Los proyectos de inversión, incluyendo las modificaciones durante la fase de inversión, no excederán quince mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta disposición no resulta aplicable a los supuestos señalados en el artículo 17 de la Ley Nº 30264".*

Que, de acuerdo al artículo 9 de la Ley Nº 29230 – Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado, establece lo siguiente: *"La entidad pública es responsable por la correcta supervisión del proyecto de inversión, para ello deberá en todos los casos contratar a una entidad privada supervisora la cual será financiada por la empresa privada y cuyo costo será reconocido en el CIPRL, de acuerdo al artículo 6".*

Que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, aprobado mediante el DECRETO SUPREMO Nº 036-2017-EF, vigente al momento de emitir la presente Resolución, el mismo que establece lo siguiente: *"Articulo 71. Ampliación de Plazos: 71.1 La ampliación de plazo convenido procede por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución del Proyecto vigente al momento de la solicitud de ampliación: a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la Empresa Privada. b. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiere otorgado. c. Otras causales previstas en el Convenio. 71.2 Para que proceda la ampliación de plazo de conformidad con lo establecido por el numeral precedente, la Empresa Privada debe solicitarla a la Entidad Pública de acuerdo al procedimiento siguiente: i) El Ejecutor del Proyecto debe anotar en el cuaderno de obra o registro respectivo, el inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) Días siguientes de concluida la circunstancia invocada, la Empresa Privada solicita y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante la Entidad Privada Supervisora. ii) La Entidad Privada Supervisora emite informe dando su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad Pública y a la Empresa Privada en un plazo no mayor de cinco (5) Días hábiles de recibida la solicitud. iii) La Entidad Pública resuelve sobre la ampliación y notifica su decisión a la Empresa Privada en un plazo máximo de cinco (5) Días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del citado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad de su Titular. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo indicado, se tiene por aprobado lo informado por la Entidad Privada Supervisora. 71.3 Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo será sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los quince (15) Días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad Pública debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada...".*

Que, en merito a las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, advirtiendo el sustento TECNICO presentado por el CONSORCIO ZARUMILLA, en su condición de Supervisor Externo de la ejecución del PIP y los informes de los funcionarios y servidores que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la entidad, asumen la función de Asesoramiento Técnico, resulta **PERTINENTE** la aprobación del Expediente Técnico de Ampliación de Plazo Nº 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA".**

Que, conforme al numeral 17.1 del artículo 17° del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, dispone: *"La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción".*

Por lo que estando a lo expuesto; y en uso a las facultades conferidas por el articulo 20 numeral 6) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 29230 – Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado y su Reglamento, y del

artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, aprobado mediante el DECRETO SUPREMO N° 036-2017-EF, y estando a las facultades conferidas por la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 703-2019-MPT sobre delegación de facultades administrativas, y contando con el *Visto Bueno* de la Gerencia de Ingeniería y Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica y Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 del Proyecto: "**CREACIÓN DE LA AVENIDA ZARUMILLA, EN EL TRAMO AV. JORGE BASADRE – AV. CAPLINA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA**", con Código Único de Inversiones N° 2307786, con eficacia anticipada al 13 de Febrero del 2020, el cual no demandara mayores recursos a la entidad, en vista a la **RENUNCIA A GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04** formulado por el Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL., conforme a la CARTA N° 03SC-2020-V&VCCGGSRL de fecha 29 de Enero de 2020, el cual cuenta con la firma legalizada ante Notario Público del Sr. GRACIAN VERA VICTORIA en su condición de Gerente de la Empresa V&V CONTRATISTAS GENERALES S.RL. Por lo que la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 será conforme al siguiente detalle:

AMPLIACIONES DE PLAZO	DETALLES
FECHA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA	24/ABR/2018
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	390 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION PROGRAMADA DE OBRA	18/MAY/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	16/AGO/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 02	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	14/NOV/2019
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 03	90 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA	12/FEB/2020
AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 04 – SOLICITADA	**120 DIAS CALENDARIO**
FECHA DE CULMINACION REPROGRAMADA DE OBRA - SOLICITADA	**11/JUN/2020**

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Ingeniería y Obras realizar el registro en el Banco de Inversiones conforme a lo establecido en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Empresa Privada – SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION para su conocimiento y trámites pertinentes. Asimismo **NOTIFICAR** la presente Resolución al CONSORCIO ZARUMILLA, en su condición de Supervisor Externo de la ejecución del PIP, para su conocimiento y trámites pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que en cumplimiento de la Ley N° 29230 y su Reglamento vigente, la MUNICIPALIDAD y la Empresa Privada – SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION suscriban la ADENDA al Convenio de Inversión Pública N° 006-2017-MPT.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER a la Oficina de Secretaria General y Archivo Central cumpla con **NOTIFICAR** la presente Resolución y a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones cumpla con **PUBLICAR** la presente Resolución en el portal Web institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

LIC. ADM. ROGER E. CHOQUE SALCEDO
GERENTE MUNICIPAL

C.c. Archivo
GIO
SGSLP.
GPPyCT.
Alcaldía.
Arch.
RCHS/EOL/fmlm/acr